



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

23 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓.สท.ร.(ป.บ.) 04213  
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตวารุณเมช  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรท์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสา สายแรงสูง๓๘๕SAC ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๒๖ พ.ย.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสา,สายแรงสูง ๓๘๕SAC ๔แยกวัดหอมเกร็ด	SAC๕S-๐๓	-Disชั่วคราวลงแรง ส่งเสริมเส้นคนงาน -Disชั่วคราวก่อนดึงแยก วัดหอมเกร็ด อีโงเหล็ง -ปลายสายวัดหอมเกร็ด	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอยวัดหอมเกร็ด บริเวณสี่แยกวัดหอมเกร็ด รวมมีวัดหอมเกร็ด

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายรัชชัยย์ วงศ์บุญมวก ตำแหน่ง ทส.ปบ โทร. ๐๘๘-๕๘๑๔๗๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูรท์ ชาติวัฒนานนท์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ SAB3 จาก SAC5S-03 ถึง Dis.จก. ส่งคนงาน  
ในวัน 26 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1860/2565  
Prs.จก. อีโงเหล็ง

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวัน ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวัน ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสวัสดิ์ เพ็ญกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ. ๒๓ พ.ย. ๖๕

(นายอภิสวัสดิ์ เพ็ญกุล)  
จอก. ๑ โทร. ๖๖๐.๐๖๑

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณสี่แยกหอมเกร็ด (SAB03)  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 26 พ.ย. 65  | เวลา     | 08.30 น. ถึง 16.30 น.                           |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.สพร.  | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1860/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง   |          | วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565                        |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565                        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565                        |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
4	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
6	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
7	ย้ายโหลด SAB03 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC05						
8	SAC05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB SAC05
9	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทักซิคอนกรีต
10	Dis. โล้น SAC03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราว สี่แยกหอมเกร็ด
11	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทักซิคอนกรีต
12	เปลี่ยนทางจ่ายไฟวงจร SAB03						
13	SAC05S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 โรงเรียนตลาดใหม่
14	SAC05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แยกหอมเกร็ดสายใน
15	เมื่อพร้อมดับไฟ						
16	Dis. โล้น SAC03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราว ดับเพลิง
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	แจ้ง กฟอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	หลังจาก กฟอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน We safe เรียบร้อย						
21	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
22	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
23	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
24	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
26	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						

\*\*\*\*\* สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า \*\*\*\*\*



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
31	หลังจาก กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันใน We safe เรียบร้อย						
32	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
33	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
34	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
35	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
36	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
37	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	Dis. ไลน์ SAC03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราว ดับเพลิง
40	เปลี่ยนทางจ่ายไฟวงจร SAB03 กลับตามสภาพเดิม						
41	SAC05S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS แยกหมอมเกิร์ตสายใน
42	SAC05S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 โรงเรียนตลาดใหม่
43	ย้ายโหลด SAB03 บางส่วนกลับจาก SAC05						
44	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทักซิคอนกรีต
45	Dis. ไลน์ SAC03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราว สี่แยกหมอมเกิร์ต
46	SAC05VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB SAC05
47	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทักซิคอนกรีต
48	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
49	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
50	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
51	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
52	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  
เปลี่ยนเสา, สาย๑๘๘SAC สีสายวัดathomเกิร์ต

