



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชม.บพ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก
ในวันที่ 24 ธค 65 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๖๖/๖๕
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลักษณ์จิตต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัชระ ปานดอนลาน

(นายลักษณ์จิตต์ โทร. ๐๘๓. 4 1๓๔ นคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพอ. นร

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี - นพอ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๑7:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 65	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1866/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 17 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯ NPU						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPU01YB-01, NPU02YB-01, 02 อยู่สถานะปลด						
3	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU01YB-01 ได้						
4	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU01YB-01 ต่อ						
5	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
6	NPU01YB-02	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
7	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPU01YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NPU01YB-03	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
10	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NPU01YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NPU01YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
13	NPU01YB-02	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
14	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU01YB-01 ได้						
15	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU02YB-01 ต่อ						
17	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
19	NPU01YB-02	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
20	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NPU01YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NPU01YB-03	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
23	NPU02YB-03	ปลด	สับ		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
24	NPU02YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
27	NPU02YB-02	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
28	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU02YB-01 ได้						
30	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
31	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU02YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU03YB-01 ต่อ						
32	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NPU02YS-01	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
34	NPU02YS-02	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
35	NPU02YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	NPU02YS-03	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
38	NPU03YS-03	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
39	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	NPU03YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	NPU03YS-01	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
42	NPU03YS-02	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
43	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU03YB-01 ได้						
45	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
46	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU03YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ NPU04YB-01 ต่อ						
47	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	NPU03YS-01	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
49	NPU03YS-02	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
50	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	NPU03YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	NPU03YS-03	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
53	NPU04YS-03	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
54	NPU04YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	NPU04YS-01	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
57	NPU04YS-02	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
58	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU04YB-01 ได้						
60	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
61	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPU04YB-01 แล้วเสร็จ						
62	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	NPU04YS-01	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
64	NPU04YS-02	ปลด	สับ		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
65	NPU04YB-01	ปลด	สับ		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	NPU04YS-03	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี
67	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
68	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	ไขมิด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	NPUBYS-02	สับ	ปลด		NPU		-	ใบมิด 115 เควี
70	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

รายละเอียดคํ่าเป็นการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
	นครปฐม 2	24 พ.ค. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบศ.	
23	นครปฐม 2	25 พ.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบษ.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
		25 พ.ค. 65	13.00-16.00 น.	ต้นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบศ.	
				ต้นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบษ.(ก.3)	
		26 พ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ต้นหม้อแปลง TP.2 โดยถ่ายขนานกับ 22 kV. รหัส NPUVVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบศ.	
24	ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว)	27 พ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ต้นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบษ.(ก.3) กบศ.	พัชระ (086-5661526)