



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.๓ อท.(ปบ) ๔๘๙๗/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอย้ายโหนดเพื่อปลด VT SF๖ UTG๐๘S-๑๙ ซ่อมบำรุง (ฉุกเฉิน) ปฏิบัติงานโดยขอทไลน์กระแสเข้า ๒๒ KV ตามแผนผังส่งเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๐๘	๑๓ ธ.ค.๒๕๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายโหนดเพื่อปลด VT SF๖ UTG๐๘S-๑๙ ซ่อมบำรุง	UTG๐๘S-๑๙ หน้าโรงพยาบาล วิภาวดีปิยะราษฎร์ พิกัด ๑๔.๓๘๒๗๑, ๙๙.๘๙๔๖๒๗	UTG๐๘S-๑๙ หน้าโรงพยาบาล วิภาวดีปิยะราษฎร์ พิกัด ๑๔.๓๘๒๗๑, ๙๙.๘๙๔๖๒๗	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พง.๖ ผ.บ.กฟส.อุททอง โทร.๐๙๘-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พง.๖ ผ.บ.กฟส.อุททอง โทร ๐๙๘-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อุททอง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UT๐๘ จาก UT๐๘-14 ถึง -  
ในวันที่ 13 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1866/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุคนหา สุนทรโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสรณรัตน์ มุสิก ภูมิ  
10 ธ.ค. 67  
(ไดเรกเตอร์ สุนทรโพธิ์แก้ว)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผ.จก. นพ. อ.ว.  
อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น  
ผจฟ. - (สถานี - )

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                                |          |  |        |   |
|------------------------|--------------------------------|----------|--|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | หน้าโรงพยาบาลวิภาวดีปิยะราษฎร์ |          |  |        |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 13 ธ.ค. 67                     | เวลา     | 08.30 น.   | ถึง    | 16.30 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.อทง.                       | งานที่ทำ | ปลดสายเข้า VT เพื่อซ่อมบำรุง   |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1866/67   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |                                |          | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว   | วันที่ | 11 ธันวาคม 2567   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                                |          |   | วันที่ | 11 ธันวาคม 2567   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                |          |  | วันที่ | 11 ธันวาคม 2567   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                                |          | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร<br>2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, นส.พิชชา<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายวรรณพงษ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร |        | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้งให้ บริษัท น้ำตาลรีโพนซ์ข้มงคล จำกัด ทำการหยุดขนานไฟ						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- Load = 19.0 MW
4	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
5	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- Load = 6.1 MW
6	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		- Load = 7.4 MW
7	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		- Load = 3.1 MW
8	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTV03						
9	UTG02S-08	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง. น้ำตาลรีโพนซ์ข้มงคล
10	UTG08S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 หน้า รพ. วิภาวดีปิยะราษฎร์
11	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุด Hot Line ปฏิบัติงานปลด VT ที่ UTG08S-19 เพื่อซ่อมบำรุง ได้ (ขณะปฏิบัติงานตั้ง Manual UTG02, UTG08 และ UTV03 ไว้ตลอด)						
14	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
15	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	เมื่อชุด Hot Line ปฏิบัติงานที่ UTG08S-19 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
18	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		-
19	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน กลับจาก UTV03						
20	UTG08S-19	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 หน้า รพ. วิภาวดีปิยะราษฎร์
21	UTG02S-08	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง. น้ำตาลรีโพนซ์ข้มงคล
22	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
23	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
24	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
25	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

UTV03S-9

ตรงข้าม โรงงานน้ำตาลสีฟันชัยมงคล

UTV04

UTV03

UTG02S-10

DIS. TILE LINE ตรงข้าม

โรงงานน้ำตาลสีฟันชัยมงคล

UTG02S-08

SF6 TILE LINE ตรงข้าม

โรงงานน้ำตาลสีฟันชัย

มงคล

UTG02S-07

โรงเรียนรัตนศึกษา

UTG08S-19

หน้าโรงพยาบาลวิภาวดีปิยะราษฎร์

UTG02S-06

ร้านโล้วเฮงหมง

UTG02

UTG08

(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)

พชง.6 ผบ.ภพส.อุทอง

UTV03S-9

ตรงข้าม โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ซิ่งมงคล

UTV03

UTV04

UTG02S-10

DIS. TILE LINE ตรงข้าม

โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ซิ่งมงคล

UTG02S-08

SF6 TILE LINE ตรงข้าม

โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ซิ่ง

มงคล

UTG02S-07

โรงเรียนรัตนศึกษา

จุดปฏิบัติงาน โดย Hotline  
พิกัด 14.3826211,99.8946192

UTG08S-19

หน้าโรงพยาบาลวิภาวดีปิยะราษฎร์

UTG02S-06

ร้านโล้วเฮงหมง

UTG02

UTG08

(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)  
พชง.6 ผบ.กพล.อุทอง