



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.ต.ภพส.(ปบ) ๒๕๖๕ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนม่อง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ล) รัชชภากรมณฑล ผจก.ภพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเคอร์ ๔,๕ สถานีไฟฟ้า...กำแพงแสน
ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


| ที่ | พีดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. | KSA04 | 21 ธ.ค..67 | 08.30 น. | 16.30 น. | ปักเสา 14.30 ม. ร้อยถนนสาย 185 A พาดสาย 185 SAC | KSA04S-01 หน้า สฟพ.ภพส | KSA04S-03 โค้งศาลเจ้าดอน ซาก | นายธนาเดช ดิษยคุณากุล พชจ.7.ผกส |
| ๒ | KSA05 | 21 ธ.ค..67 | 08.30 น. | 16.30 น. | ระยะทาง 400 ม. จำนวน 2 วงจร | KSA05S-03 โค้งโรงสีเจริญ พานิชย์ | KSA05S-04 โรงงานไทยสิน | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ทุ่งขวาง ต.ทุ่งกระพังโหม.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๙๗๘๑๖ Long ๙๙.๙๙๕๕๑๑
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๗๕๑๕ Long ๙๙.๙๙๖๓๒

()

ตำแหน่ง
(นางบุปผา แสนม่อง)
ชจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.ภพส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผจฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA04 จาก KSA45-01 ถึง KSA45-03
ในวันที่ 21 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1867/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KSA05 จาก KSA55-03 ถึง KSA55-04
ในวันที่ 21 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นริภัทร โพธิ์พันธุ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายศักดิ์จันทร์ จิตต์ชาวนนท์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กฟล. , กฟล. นว

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายศักดิ์จันทร์ โพธิ์พันธุ์)
๒๑ ธ.ค. ๖๗ ผจ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|--------|-------------------|-----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ต.ทุ่งขวาง (KSA04,05) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ธ.ค. 67 | เวลา | 08.30 น. | ถึง | 16.30 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.กฟส. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1867/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ | | | วันที่ | 16 ธันวาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 16 ธันวาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 16 ธันวาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฒ่า (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 2 | KS-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 3 | KS-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 4 | KSA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 5 | KSA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 6 | KSA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 7 | NPU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NPU | | - - |
| 8 | NPU-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NPU | | - - |
| 9 | NPU01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 10 | NPU02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 11 | NPU02R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | นฐ. | | R หนองงูเห่าล้อม |
| 12 | NPU07R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | นฐ. | | R โรงสีทัพหลวง |
| 13 | ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน ไปจ่ายจาก NPU07 | | | | | | |
| 14 | NPU02S-06 | ปลด | สับ | | นฐ. | | SF6 ข้างโรงเรียนหนองงูเห่าล้อม |
| 15 | NPU02R-02 | สับ | ปลด | | นฐ. | | R หนองงูเห่าล้อม |
| 16 | ย้ายโหลด KSA05 บางส่วน ไปจ่ายจาก NPU02 | | | | | | |
| 17 | KSA05S-09 | ปลด | สับ | | กฟส. | SCADA | SF6 อ้อกระทิง |
| 18 | KSA04S-07 | ปลด,ล๊อคคาน | สับ | | กฟส. | | SF6 ปีมสมมิตร |
| 19 | KSA05S-04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กฟส. | | DIS โรงงานไทยสิน |
| 20 | KSA04S-07 | สับ | ปลด | | กฟส. | SCADA | SF6 ปีมสมมิตร |
| 21 | ย้ายโหลด KSA04 บางส่วน ไปจ่ายจาก KSA02 | | | | | | |
| 22 | KSA02S-06 | ปลด | สับ | | กฟส. | | DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล |
| 23 | KSA04S-03 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กฟส. | | DIS โค้งศาลเจ้าดอนซาก |
| 24 | เมื่อพร้อมดับไฟ | | | | | | |
| 25 | KSA05S-03 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กฟส. | | DIS ตรงข้ามโรงสีเจริญพาณิชย์ |
| 26 | KSA04VB-01 | สับ | ปลด | | KSA | | - - |
| 27 | KSA04S-01 | สับ | ปลด | | กฟส. | | DIS POT HEAD F.4 |
| 28 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 29 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 30 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 31 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 32 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4 | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------------------------|
| 33 | หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย | | | | | | |
| 34 | แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 35 | KS-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 36 | KS-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 37 | KSA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 38 | KSA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 39 | NPU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NPU | | - - |
| 40 | NPU-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NPU | | - - |
| 41 | NPU01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 42 | NPU02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 43 | NPU07R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal, ALT | | นฐ. | | R โรงสีทัพหลวง |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***** | | | | | | | |
| 44 | หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 45 | KS-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 46 | KS-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 47 | KSA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 48 | KSA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 49 | NPU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NPU | | - - |
| 50 | NPU-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | NPU | | - - |
| 51 | NPU01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 52 | NPU02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 53 | NPU07R-02 | Normal, ALT | Nonreclosing, ALT | | นฐ. | | R โรงสีทัพหลวง |
| 54 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 55 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 56 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 57 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G4 | | | | | | |
| 58 | หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย | | | | | | |
| 59 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 60 | KSA04S-01 | ปลด | สับ | | กพส. | | DIS POT HEAD F.4 |
| 61 | KSA04VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 62 | KSA05S-03 | ปลด | สับ | | กพส. | | DIS ตรงข้ามโรงสีเจริญพาณิชย์ |
| 63 | ย้ายโหลด KSA04 บางส่วน คินจาก KSA02 | | | | | | |
| 64 | KSA04S-03 | ปลด | สับ | | กพส. | | DIS โค้งศาลเจ้าดอนซาก |
| 65 | KSA02S-06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กพส. | | DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล |
| 66 | ย้ายโหลด KSA05 บางส่วน คินจาก NPU02 | | | | | | |
| 67 | KSA04S-07 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | กพส. | | SF6 ปีมสมิตร |
| 68 | KSA05S-04 | ปลด | สับ | | กพส. | | DIS โรงงานไทยสิน |
| 69 | KSA05S-09 | สับ | ปลด | | กพส. | SCADA | SF6 อ้อกระทิง |
| 70 | KSA04S-07 | สับ | ปลด | | กพส. | SCADA | SF6 ปีมสมิตร |
| 71 | ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน ไปจ่ายจาก NPU07 | | | | | | |
| 72 | NPU02R-02 | ปลด | สับ คง Nonreclosing | | นฐ. | | R หนองงูเห่าล้อม |
| 73 | NPU02S-06 | สับ | ปลด | | นฐ. | | SF6 ข้างโรงเรียนหนองงูเห่าล้อม |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 74 | KS-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 75 | KS-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 76 | KSA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 77 | KSA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 78 | KSA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KSA | | - - |
| 79 | NPU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NPU | | - - |
| 80 | NPU-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | NPU | | - - |
| 81 | NPU01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 82 | NPU02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPU | | - - |
| 83 | NPU02R-02 | Nonreclosing | Normal | | นฐ. | | R หนองจุกเหลี่ยม |
| 84 | NPU07R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | นฐ. | | R โรงสีทัพหลวง |
| **** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด **** | | | | | | | |

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

21 ธันวาคม 2567

