



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(กค)... 471/2566  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.มก.กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน3 (ชค) ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.บางเลน3 (ชค) ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	5 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	5 ม.ค. 67 เวลา 16.00 น.	เพื่อปลด RAPID PRESSRE พร้อม ทดสอบฟังก์ชัน_TP1	เบรกเกอร์ 115 รหัส BEV1YB-01 DS-01,02	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส 1BVB-01	นายเรีกรัก ทิยะตาม 089-537-7654

หมายเหตุ ....ไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ผ.มก. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ BEV-TP/จาก BEV 1YB-01 ถึง BEV 1BVB-01  
ในวันที่ 5 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1869/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศลา กลิ่นมาระดม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ.บางเลน3 ร.ก.๓

(นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณรัชต์)  
จสท.5 แทน ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กปอ.ชอ.

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี BEV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางเลน3 (ชค.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ม.ค. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ปลด Rapid Pressre TP1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1869/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 31 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชนต์, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
3	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.4 MW
4	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.8 MW
5	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 4.2 MW
6	BEV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.0 MW
7	BEV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.0 MW
8	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
9	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.0 MW
10	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.0 MW
11	<b>ย้ายโหลด BEV 3 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA 6</b>						
12	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
13	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
14	BEA06S-25	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 หลังตลาดลำพญา
15	BEV03R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
16	BEA06R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
17	<b>ย้ายโหลด BEV 1 ไปรับไฟจาก BEA 6</b>						
18	BEV01S-07	ปลด	สับ		บล.		SF6 บั้ม PT (LPG)
19	BEV01VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
20	<b>ย้ายโหลด BEV 4 ไปรับไฟจาก BEV 2</b>						
21	BEV02S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (ล่าง)
22	BEV04VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
23	<b>ย้ายโหลด BEV 5 ไปรับไฟจาก BEV 3</b>						
24	BEV03S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (บน)
25	BEV05VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
26	<b>ย้ายโหลด BEV 2 ไปรับไฟจาก BEA 9</b>						
27	BEA09S-05	ปลด	สับ		บล.		SF6 บริษัทไทยสมุทร
28	BEV02VB-01	สับ	ปลด		BEV		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด BEV 3 ไปรับไฟจาก BEA 9						
30	BEA08S-08	ปลด	สับ		บล.		SF6 โรงงาน หล่อตอกยาง
31	BEV03VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
32	เมื่อพร้อมดับไฟ						
33	BEV01BVB-01	สับ	ปลด		BEV		- Incoming
34	BEV01YB-01	สับ	ปลด		BEV		- เบรกเกอร์ 115KV
35	BEV01YS-01	สับ	ปลด		BEV		- ไบมีด 115KV
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.รับทราบ						
37	แจ้ง กสฟ.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน						
38	แจ้ง กสฟ.ปฏิบัติงานได้						
39	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
40	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
41	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
42	หลังจาก กสฟ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
43	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
44	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
45	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
46	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
47	BEV01YS-01	ปลด	สับ		BEV		- ไบมีด 115KV
48	BEV01YB-01	ปลด	สับ		BEV		- เบรกเกอร์ 115KV
49	BEV01BVB-01	ปลด	สับ		BEV		- Incoming
50	ตรวจสอบ พร้อมปรับแรงดัน BEV-TP1 ประมาณ 22.5 kV.						
51	ย้ายโหลด BEV 2 กลับจาก BEA 9						
52	BEV02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-
53	BEA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 บริษัทไทยสมุทร
54	ย้ายโหลด BEV 3 กลับจาก BEA 9						
55	BEV03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-
56	BEA08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โรงงาน หล่อตอกยาง
57	ย้ายโหลด BEV 4 กลับจาก BEV 2						
58	BEV04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-
59	BEV02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (ล่าง)
60	ย้ายโหลด BEV 5 กลับจาก BEV 3						
61	BEV02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-
62	BEV03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (บน)
63	ย้ายโหลด BEV 1 กลับจาก BEA 6						

