



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ม.ค. 68

\*งานช่างเคื่องหมายเลข 22

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๒๐๙ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ KV  
คลองพระพิมล รหัส SNO๐๓YS-๑๑ ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์   | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก               | ถึง                       | ผู้ควบคุมงาน                 |
|-----|------------|--------------|-------------|----------|---|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| ๑.  | BEA๐๕YB-๐๑ | ๒๖ ม.ค. ๖๘   | ๐๘.๓๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. | ตัดไฟเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์<br>Load Break Switch ๑๑๕ KV<br>งานขบลิ้ง ๑๐๗ ๕๕/๖๘ | DDE<br>พระมอพิสัย | SNO๐๓YS-๑๑<br>คลองพระพิมล | นายมงคลชัย<br>ฉายาประเสริฐพร |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร.....ตำแหน่ง.....หม.บอ.กบข.(ก.๓).....โทร.....๐๘๘๘๘๗๗๗๗๗๗๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก DDE พระมอพิสัย ถึง SNO๓YS-11 คลองพระพิมล

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 186/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วังมงคล วัฒนศิริไพฑูริย์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร  
25 ม.ค. 68

(นายวังมงคล วัฒนศิริไพฑูริย์แก้ว)  
หม.๗ ทุ่งรัตนเกษม นครคพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ. บอ.

อก.บข.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ภ.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                      |                   |                |
|------------------------|--|----------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | SNO03YS-11 LBS คลองพระพิมล   |          |                      |                   |                |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 26 ม.ค. 678  | ระหว่าง  | 08.30 น.             | ถึง               | 17.00 น.       |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก3)   | งานที่ทำ | ซ่อมแซม LBS 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 186/2568       |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว   |          |                      | วันที่            | 25 มกราคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                      | วันที่            | 25 มกราคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                      | วันที่            | 25 มกราคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นางสาวสุภัสชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                      |                   |                |

| ที่                           | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์        |                    | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |   |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------|------|--------------|------------|----------|---|
|                               |  | ปกติก่อน           | ดำเนินการ          |           |      |              |            |          |   |
|                               |  |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 1                             | งานช่างเคียง เลขที่ 22/2568  |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 2                             | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง  |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 3                             | BEA05YB-01   | "ON" Auto Reclose  | "OFF" Auto Reclose |           |      | BEA          |            | -        | - |
| 4                             | ตรวจสอบ SNO03YS-11 LBS คลองพระพิมล อยู่สถานะ "ปลด,ล๊อคกุญแจ"   |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 4                             | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SNO03YB-02,03 และใบมีดหัวท้าย อยู่สถานะ "ปลด"                           |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 5                             | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.   |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 6                             | แจ้งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการปลด DDE สายส่ง 115 เควี บริเวณพระมอพิสัย โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟได้            |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 7                             | เมื่อผู้ควบคุมงาน ดำเนินการปลด DDE สายส่ง 115 เควี บริเวณพระมอพิสัย โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ    |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 8                             | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงาน รับทราบ   |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 9                             | แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย             |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 10                            | แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้  |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 11                            | BEA05YB-01   | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose  |           |      | BEA          |            | -        | - |
| ****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก**** |  |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 12                            | เมื่อ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ                     |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 13                            | BEA05YB-01   | "ON" Auto Reclose  | "OFF" Auto Reclose |           |      | BEA          |            | -        | - |
| 14                            | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ   |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 15                            | ตรวจสอบ SNO03YS-11 LBS คลองพระพิมล อยู่สถานะ "ปลด,ล๊อคกุญแจ"   |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 16                            | แจ้งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการเชื่อม DDE สายส่ง 115 เควี บริเวณพระมอพิสัย โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟได้         |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 17                            | เมื่อผู้ควบคุมงาน ดำเนินการเชื่อม DDE สายส่ง 115 เควี บริเวณพระมอพิสัย โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ |                    |                    |           |      |              |            |          |   |
| 18                            | BEA05YB-01   | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose  |           |      | BEA          |            | -        | - |
| ****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด**** |  |                    |                    |           |      |              |            |          |   |

