



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๔๐๓๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า บางปลา ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|-----------------|---|------------------------------------|
| ๑ | 2VB-01 | ๒๐ พ.ย. ๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | แก้ไขระบบ CSCS ไม่ แสดงค่าไหลตอปกรณ 2VB-01 | OPEN BREAKER | TRUCK OUT, ไม่สับ Ground ปลัดใบมีด ตัน RISER POLE | นายสาธิต พิชิตวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖ |

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชิตวงค์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.ล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.บ.บ.(ก๓)
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAL02 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 20 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1871/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตกร โพธิ์หล่อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พิชิตวงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ.๓.
อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

พิชิตกร
(นายพิชิตกร โพธิ์หล่อ)
อ.ก.๔ ทน. ผ.ค.ฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี BAL)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ช.ม.ร.ล. ๗๖๖๖ ๑๖ พ.ย. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|------------|----------|--|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | BAL02VB-01 | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 พ.ย. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | แก้ไข CSCS ไม่แสดงค่าโหลด | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1871/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ | วันที่ | 17 พฤศจิกายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ | 17 พฤศจิกายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 17 พฤศจิกายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | BAL-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BAL | | - - |
| 3 | BAL-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BAL | | - - |
| 4 | BAL01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 5 | BAL02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 6 | BAL07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 7 | ย้ายโหลด BAL07 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAL01 | | | | | | |
| 8 | BALBVB-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - ขนานบัส |
| 9 | BAL01S-02 | ปลด | สับ | | สค. | | DIS ตรงข้ามสถานีฯ |
| 10 | BAL07S-02 | สับ | ปลด | | สค. | | SF6 ตรงข้ามโรงงานฟอกย้อม |
| 11 | ย้ายโหลด BAL02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BAL07 | | | | | | |
| 12 | BAL02S-02 | ปลด | สับ | | สค. | | DIS หน้าบริษัทยั้งเจริญ |
| 13 | BAL02VB-01 | สับ | ปลด | | BAL | | - - |
| 14 | BALBVB-01 | สับ | ปลด | | BAL | | - ขนานบัส |
| 15 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 16 | BAL02S-01 | สับ | ปลด | | สค. | | DIS POT HEAD F.2 |
| 17 | BAL02VB-01 | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" | | BAL | | - - |
| 18 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ | | | | | | |
| 19 | แจ้งให้ กบข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | |
| 20 | แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด | | | | | | |
| 21 | BAL-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BAL | | - - |
| 22 | BAL-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BAL | | - - |
| 23 | BAL01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 24 | BAL07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงแรก | | | | | | |
| 25 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 26 | BAL-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BAL | | - - |
| 27 | BAL-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BAL | | - - |
| 28 | BAL01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAL | | - - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 29 | BAL07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 30 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 31 | BAL02VB-01 | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service" | | BAL | | - - |
| 32 | BAL02S-01 | ปลด | สับ | | สค. | | DIS POT HEAD F.2 |
| 33 | ย้ายโหลด BAL02 ทั้งหมด คีนจาก BAL07 | | | | | | |
| 34 | BAL02VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 35 | BALBVB-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - ขนานบัส |
| 36 | BAL02S-02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สค. | | DIS หน้าบริษัทยั้งเจริญ |
| 37 | ย้ายโหลด BAL07 บางส่วน คีนจาก BAL01 | | | | | | |
| 38 | BAL07S-02 | ปลด | สับ | | สค. | | SF6 ตรงข้ามโรงงานฟอกย้อม |
| 39 | BAL01S-02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สค. | | DIS ตรงข้ามสถานีฯ |
| 40 | BALBVB-01 | สับ | ปลด | | BAL | | - ขนานบัส |
| 41 | BAL-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BAL | | - - |
| 42 | BAL-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BAL | | - - |
| 43 | BAL01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 44 | BAL02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| 45 | BAL07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAL | | - - |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |