



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 1197/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 4 ธ.ค. 2567

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษแอนไซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01	22 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ปักเสารแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี รพ.เดิมบางนางบวช ถึง สฟพ.ดบ.	DBA 1S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA 1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	นายอำนาจ กิตติโพนันท์ วคก.9 กรย. (ก3) 086-2691259
	DBA 05	22 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 5S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA 5S-02 สามแยกนางบวช	
	DBA 06	22 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 6S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA 6S-02 โรงกลึงนางบวช	
2.	สายส่ง 115 เควี	23 ธ.ค. 67	08.30 น.	16.00 น.	จุดปลดสาย แยก รพ.เดิมบาง (ฮล.กระเช้า 115 เควี)	จุดปลดสาย แยก รพ.เดิมบาง	DBA 1YS-03 เปิดนายเอี่ยม	
	DBA 05	23 ธ.ค. 67	08.30 น.	16.00 น.		DBA 5S-09 หน้า รพ.เดิมบาง	จุดปลดสาย หน้า รพ.เดิมบาง (ฮล.กระเช้า สุพรรณบุรี)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ม.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.857112... Long: ...100.094584.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.80433... Long: ... 100.124706.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ ^{PBA 156} จาก ^{Pithead 1,5,6} ถึง DBA 1S-16, DBA 5S-02, DBA 6S-02

ในวันที่ 22 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1872/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันท์ ราชฤทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถวิทย์ ศรีศักดิ์ศรี

(นายพันท์ ราชฤทธิ์)

อดก-5 11กน นพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๗, กฟผ. ๑๘.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. — (สถานี —)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ — น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า สฟพ.เดิมบางฯ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	22 ธ.ค. 67	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1872/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	17 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี	-	-
5	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
6	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
7	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
8	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
9	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
10	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
11	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี	-	-
12	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, AND		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
13	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตุน้ำคลองขอม
14	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ท่าหิน
15	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT, AND		ดบ.		R เขาคีรี
16	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
17	DBA04S-11	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 โรงสีบ้านทึง
18	DBA05R-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R ท่าหิน
19	ย้ายโหลด DBA05,06 บางส่วนไปจ่ายจาก HKA06						
20	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
21	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าโรงแรม พีเอสเฮาส์
22	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
23	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ช่างขนส่ง
24	DBA05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	DIS สามแยกนางบวช
25	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
26	Bypass Recloser DBA01R-02 ปากทางบ้านหัวเขา						
27	Sw.Bypass	ปลด	สับ		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
28	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
29	Bypass Recloser DBA05R-03 เขาคีรี						
30	Sw.Bypass	ปลด	สับ		ดบ.		R เขาคีรี
31	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.		R เขาคีรี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA04							
33	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม คริสตจักร
34	DBA01S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน		ดบ.		SF6	สามแยกนางบวช
35	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA05							
36	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หัวนา
37	DBA05S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		ดบ.	SCADA	SF6	วัดนางบวช
38	เมื่อพร้อมดับไฟ							
39	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
40	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
41	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
42	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
43	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
44	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
45	แจ้ง กฟส.ดบ. ตรวจสอบ SF6 DBA04S-02 สามแยกนางบวช อยู่สถานะ OFF ให้ล็อกคาน							
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
53	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
54	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้							
55	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
56	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
57	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี		-	-
58	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
59	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
60	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
61	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี		-	-
62	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	ประตูน้ำคลองขอม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
63	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
64	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
65	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
66	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี		-	-
67	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
68	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
69	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
70	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี		-	-
71	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	ประตูน้ำคลองขอม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
73	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
74	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
75	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
76	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
77	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6						
78	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
79	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.1
80	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.5
81	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.6
82	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		- -
83	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		- -
84	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		- -
85	ย้ายโหนด DBA05 กลับจาก DAA05						
86	DBA05S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 วัดนางบวช
87	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
88	ย้ายโหนด DBA01 กลับจาก DAA04						
89	DBA01S-06	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
90	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
91	นำ Recloser DBA01R-02 ปากทางบ้านหัวเขา กลับเข้าระบบ						
92	DBA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT, GND		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
93	Sw.Bypass	สับ	ปลด		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
94	นำ Recloser DBA05R-03 เขาศิรี กลับเข้าระบบ						
95	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT, GND		ดบ.		R เขาศิรี
96	Sw.Bypass	สับ	ปลด		ดบ.		R เขาศิรี
97	ย้ายโหนด DBA05,06 กลับจาก HKA06						
98	DBA05S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	DIS สามแยกนางบวช
99	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ข้างขนส่ง
100	DBA06S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
101	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
102	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
103	DBA05S-33	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าโรงแรม พีเอสเฮาส์
104	ย้ายโหนด DBA05 กลับจาก DBA04						
105	DBA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ท่าหิน
106	DBA04S-11	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 โรงสีบ้านตั้ง
107	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
108	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
109	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี		- -
110	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
111	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
112	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
113	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -

