

Switching Deadline

25 พ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทกบ.(ปบ)...../๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายอัครินทร์ วงษ์จันทร์ **อัครินทร์ พิศารัตน์**

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรักษ์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีท่ามะกา ๓ ตามแผนตั้งสิ่งขบแนว จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๑	3๐ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS ชั่วคราว เลยแยกห้าห้อง	DIS ชั่วคราว เลยท่ามะกาชั่วคราว	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์นคร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๖.๔ ต.ท่ามะกา, ม.๒.๓ ต.ท่าไม้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์นคร ตำแหน่ง ท.ปบ โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณัฏฐ์ เขาวรักษ์)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / พิดเตอร์ TMK7 จาก DIS ต.ท่ามะกา ถึง DIS เลยท่ามะกา

ในวันที่ 30 พ.ย. 65 ตั้งแต่วเวลา 8.๐๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1884/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **อัครินทร์ วงษ์จันทร์**ประสานงานการขอตัดไฟกับ **๑๐๒ ธนวิทย์ อภิสิทธิ์นคร**

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ศคฟ)

เรียน ผจก. **กบอ.ทกบ., กปส.กร.**

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

อัครินทร์ วงษ์จันทร์
๐๑๐.๖ ๓๖๖ ๖๖.๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ **๒** แผ่น

แผนผังแนบ **1** แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วเวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ม.9 ท่ามะกา (วงจร TMK07)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 พ.ย. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ทมก. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1884/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- L= 3.6 MW.
3	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
4	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ปุ่มบางจาก
5	Bypass Recloser TMK07R-01 เลยวัดหนองลาน						
6	Sw.Bypass TMK7R-01	ปลด	สับ		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
7	TMK07R-01	สับ	ปลด		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
8	ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK08						
9	TMK07S-09	ปลด	สับ		ทร.		DIS ตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน
10	DIS ชั่วคราว TMK07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS เลยท่ามะกาชีวภาพ
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา08.00น.						
12	DIS ชั่วคราว TMK07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS เลยแยกห้าห้อง
13	แจ้ง กฟอ.ทมก. ปลด DropOut หน้าบริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ท่ามะกา ออกทั้ง 3 เฟส						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
20	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
21	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ปุ่มบางจาก
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ และยืนยันใน Wesafe แล้ว						
23	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
24	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ปุ่มบางจาก
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
28	DIS ชั่วคราว TMK07	ปลด	สับ		ทมก.		DIS เลยแยกห้าห้อง
29	ย้ายโหลด TMK07 กลับจาก TMU01						
30	DIS ชั่วคราว TMK07	ปลด	สับ		ทมก.		DIS เลยท่ามะกาชีวภาพ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	หน้าที่ 2 จาก 2		ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ	เวลา				
31	TMK07S-09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS	ตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน
32	นำ Recloser TMK07R-01 เลยวัดหนองลานเข้าระบบ							
33	TMK07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ทมก.		R	เลย์วัดหนองลาน
34	Sw.Bypass TMK7R-01	สับ	ปลด		ทมก.		R	เลย์วัดหนองลาน
35	แจ้ง กพอ.ทมก. สับ DropOut หน้าบริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ท่ามะกา เข้าทั้ง 3 เฟส							
36	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
37	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	เลย์วัดหนองลาน
38	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	ป้อมบางจาก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ปฏิบัติงานวันที่ 30 พ.ย. 2565
เวลา 0.00 - 17.00 น.

