



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ค.ภจ. (ปบ) ๒๓๒๐ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕  
 ชื่อผู้รับ นายพทพันธ์ หนิธาสุวรรณ์จ้อ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ นายชิตชัย เจริญสุวรรณ ตำแหน่ง รจก.(ท) รัชชภากรแทน ผจก.กฟจ.ภจ.

ด้วย กฟจ.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี๑ วงจร F2 บริเวณ

DDE หน้าอุบลปฐมพร ถึง DDE หน้าบ้านก้อโฮ่ววิ ต.ปากแฉก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F2 สฟฟ.ภจ.1	๒๕ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	พาดสายอูมิเนียมหุ้ม ฉนวนขนาด ๑๘๕ ตร.มม. ระยะทาง ๑๐๐๐ ม. บริเวณถนนบายพาส	DDE หน้าอุบลปฐมพร	DDE หน้าบ้านก้อโฮ่ววิ	นายบุญชัย อ้าไพฑูย์ ๐๙๓-๒๖๗๕๘๓๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ DDE หน้าอุบลปฐมพร ถึง DDE หน้าบ้านก้อโฮ่ววิ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพ็ญ ตำแหน่ง พงจ.๖ โทร. ๐๙๑-๕๒๖๗๕๘๓๗ / ๐๙๕-๕๓๑๕๕๓๑ / ๐๓๙-๕๒๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายชิตชัย เจริญสุวรรณ)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รัชชภากรแทน ผจก.กฟจ.ภจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (สฟฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ KCA02 จาก DDE อุบลปฐมพร ถึง DDE บ้านก้อโฮ่ววิ (ปงจ.ภจ.)  
 ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1888/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่  
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่  
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ภจ.วิรัตน์ หนิธาสุวรรณ์ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพทพันธ์ หนิธาสุวรรณ์ เอื้อเพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(ศพ.)  
เรียน ผจก. กฟจ. ภจ.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นายอ.ภจ.วิรัตน์ หนิธาสุวรรณ์)  
วช. 4 ททท.ว.อ.ล.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผศพ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนบายพาส (วงจร KCA02)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1888/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	23 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
3	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ตรวจสอบ DDE ไลน์วงจร KCA02 บริเวณหน้าอู่ลากปฐมพร สถานะ "ปลด" อยู่ที่ 3 เฟส						
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.กาญจนบุรี ทราบ						
5	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
7	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
8	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
10	เมื่อพร้อมเชื่อม DDE ไลน์วงจร KCA02 บริเวณหน้าอู่ลากปฐมพร						
11	Dis.ไลน์ KCA02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชั่วคราว ตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.กาญจนบุรี ทราบ						
13	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี เชื่อม DDE ไลน์วงจร KCA02 บริเวณหน้าอู่ลากปฐมพร เข้าทั้ง 3 เฟส						
16	หลังจากเชื่อม DDE ไลน์วงจร KCA02 บริเวณหน้าอู่ลากปฐมพร เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
17	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
18	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
19	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	Dis.ไลน์ KCA02	ปลด	สับ		กจ.		DIS ชั่วคราว ตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ
22	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

KCA9S-10  
บัสบาร์

TMA2S-05  
เฟืองขับกำลัง

ถนนกำแพง - ถนนจันทบุรี

KCA2S-07  
ตู้จ่ายหม้อต้มไอน้ำ

KCA2S-09  
วาล์วลิ้นชักยกส้วม

KCA2S-12  
ปั๊มจ่ายน้ำประปา

KCA2S-14  
ตู้จ่ายประปา

จุดที่ปฏิบัติงาน  
เป็นระบบจำหน่ายที่ก่อสร้างใหม่  
จะจ่ายไฟหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

DDE  
หน้าตู้ควบคุม

DDE  
หน้าตู้ส่งจ่าย

Dis ชั่วคราว  
(ควบคุมจ่าย)

ถนนบายพาส

๕๕

๕๖

KCA2S-13  
หม้อต้มไอน้ำ

เทศบาลท่าลือ

\* หลังจาก ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ๕๖ ไฟ เชื่อม DDE หน้าตู้ควบคุม