



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กสฟ.(ปค.)๑๙๑๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ผ.ปค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ดำเนินการแก้ไขรีเลย์ Arc Detector ของ 1CVB-01 สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 ตามแผนผังส่งขบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1CVB-01	๑๖ ธ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดำเนินการแก้ไขรีเลย์ Arc Detector/Open Breaker, Truck Out service, ไม่ปลด Riser Pole, ไม่สับ Ground.	1CVB-01	1CVB-01	นายศิลา สงค้อย ๐๙๔-๗๕๓-๒๙๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิลา สงค้อย ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๙๔-๗๕๓๒๙๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิดเดอร์ - จาก 1CVB-01 ถึง step 1-3, truck
ในวันที่ 16 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1896/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชูนิรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศิลา สงค้อย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.ค. นช.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสิริภักดิ์ โพธิ์พันธ์)
วคก-5 11๓๖ พช.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี NCA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (1CVB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.	งานที่ทำ	แก้ไขรีเลย์ Arc Detector NCA 1CVB-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1896/2567	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	14 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	14 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย					วันที่	14 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1			แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NCA01CVB-01 อยู่สถานะปลด ทรัก Out Service				
2			แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ Capa Step1-3 อยู่สถานะปลด				
3			หลังจากลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย				
4			แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้				
			สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า				
5			เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ				
6			แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NCA01CVB-01 อยู่สถานะปลด ทรัก Out Service				
7			แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ Capa Step1-3 อยู่สถานะปลด				
			สิ้นสุด Switching ทั้งหมด				