



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1913/2567

ชื่อผู้รับ นายพีทนนท์ พิชิตธรรมชวล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ 16 ธันวาคม 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย 2 ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	2BVB-01	29 ธ.ค.2567	13.30 น.	16.30 น.	แก้ไขระบบ DIM-CSCS รหัส 2BVB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อางศิริ 098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

16 ธันวาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ ONB-2BVB-01 จาก Breaker ถึง TRUCK OUT ในวันที่ 29 ธ.ค. 67

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1899/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่

ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฉ่ำเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อางศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๐๖๗

อ.ก.สฟ.(ก3),

อ.ก.ว.(ก.๓)

(นางสาวสุรภษา วงศ์บุญชม)
จต. 5 แทน พว.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ONB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ONB02BVB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ธ.ค. 67	ระหว่าง 13.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบDIM-CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1899/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายชนทอง ฝาเงิน		วันที่ 22 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 7.6 MW
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 5.2 MW
4	ย้าย ONB-TP2 ไปจ่ายจาก ONB-TP1						
5	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		ขนานเมนบัส
6	ONB2BVB-01	สับ	ปลด		ONB		INCOMING 2
7	ONB2BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONB		INCOMING 2
8	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
9	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟส.รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟส.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
11	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
12	ONB2BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		INCOMING 2
13	ย้าย ONB-TP2 กลับจาก ONB-TP1						
14	ONB2BVB-01	ปลด	สับ		ONB		INCOMING 2
15	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		ขนานเมนบัส
16	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
17	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							