



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล ..... ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายอมฤต บัวน้อย ..... ตำแหน่ง ชก.ปบ.(ก๑) .....

ด้วย กฟผ.๑ จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟผ.๑) - LBS ๑๑๕ เควี บริเวณเมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 เพื่อเปลี่ยน Magnetic Contactor ของเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ของเบรกเกอร์ ATB02YB-01 ตามบันทึกจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ATB02YB-01	๒๑ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยน Magnetic Contactor ของเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ของเบรกเกอร์ ATB02YB-01	ATB02YB-01	ATB02YS-01,02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ ..... ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ATB2YB-01 ..... ถึง ATB2YS-01,02 ,  
ในวันที่ 21 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1902/2565 ..... ATB2YS-07

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูมิธ ราชภูมิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ.

(นายสีเกษ วัฒนชัย)  
อดก. 4 กฟผ. นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กบ.๑๖, กฟผ.๑๖, กฟผ.๑๗, กฟผ.๑๘.  
อก.บช.(ก๓)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจก. (สถานี) ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

เลขที่ ก.1กปบ.(คพ.)7030/2565

เรื่อง ขอให้ถ่ายเทโหลด 115 เควี โล้น3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟอื่น วันที่ 21 ธันวาคม 2565

ถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 ธันวาคม 2565

เรียน อก.ปบ.ก.3, อก.บส., อก.บข.ก.1

ด้วยในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. กบส. และ กบข.ก.1 มีแผนงาน เปลี่ยน Magnetic Contactor ของเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส ATB2YB-01 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าว จำเป็นต้องนำโหลด 115 เควี โล้น3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟอื่น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1) กปบ.ก.1, กปบ.ก.3 ดำเนินการดังนี้

1.1 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ถ่ายเทโหลด 115 เควี โล้น3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง

1.2 หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด กปบ.ก.1 จะประสานงาน กปบ.ก.3 เพื่อนำโหลดกลับคืนสู่สภาพปกติต่อไป

2) กบส., กบข.ก.1 ควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอมฤต บัวน้อย)

รท.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1



## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ อ่างทอง 2 - LBS 115 เควี บริเวณเมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 |   |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 21 ธ.ค. 65   | ระหว่าง   | 08.00 น. ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟภ.1  | งานที่ทำ  | แก้ไขใบมีด 115 เควี ภายในสถานีฯ อ่างทอง 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1902/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |  | นายพนิต ราชภรณ์นิยม   | วันที่ 19 ธันวาคม 2565  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |  | วันที่ 19 ธันวาคม 2565  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |  | วันที่ 19 ธันวาคม 2565  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |  | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ   | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)   |
|                        |  | 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร  | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)   |
|                        |  | 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต                                | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - LBS 115 เควี บริเวณเมธีประมุข รหัส ATB02YS-07						
2	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไปโอเนออี้ ให้ OFF Intertrip ด้านอ่างทอง 2						
3	OFF SCL Throw Over DAA						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯด้านข้าง รหัส DAA01YS-01,02 ให้ล๊บบ่อย						
5	ย้ายโหลดสถานีฯด้านข้าง , สถานีฯเลขขวัญ (ถาวร) ไปรับไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟภ.)						
6	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW.	หน้าสถานีฯเดิมบางนางบวช
7	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA01YB-01	ปลด	ล๊บบ คง OFF Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	DOA01YB-01	ล๊บบ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	CSW.	หน้าสถานีฯเดิมบางนางบวช
14	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไปโอเนออี้ ให้ ON Intertrip ด้านเดิมบางนางบวช						
15	ย้ายโหลดสถานีฯดอนเจดีย์ , สถานีฯศรีประจันต์ ไปรับไฟจากสถานีฯ อู่ทอง						
16	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯดอนเจดีย์ รหัส DOA05YS-01,02 ให้ล๊บบ่อย						
17	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯอ่างทอง 2 รหัส ATB02YB-02 และ ใบมีด 115 เควี รหัส ATB02YS-03,04 ให้ปลดอยู่						
18	ตรวจสอบ LBS 115 เควี บริเวณเมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 สถานะปกติไม่ Low Gas						
19	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	DOA05YB-01	ปลด	ล๊บบ คง OFF Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ATB02YS-07	ล๊บบ	ปลด ล็อคคฤงญแฉ		ศปจ.	LBS	เมธีประมุข
24	ATB02YB-01	ล๊บบ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ATB02YS-01	ล๊บบ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
26	ATB02YS-02	ล๊บบ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
27	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อ กฟภ.1 ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
31	ย้ายโหลดสถานีฯดอนเจดีย์ , สถานีฯศรีประจันต์ ไปรับไฟจากสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1)						



