



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.3.ทลง.(กป)- 1530 /2567
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายนิธิ พิชิตคุลย์

วันที่ 16 ธ.ค. 2567
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้า บ้านตลาดสำโรง จะดำเนินการ ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง ตามแผนผังแนบ
 จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NOM05	18 ธ.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง	NOM05YB-01	บ.แอดวานซ์ไฟเบอร์	นายจิราวัฒน์ ฝักอ่อน โทร 080-6565375
2	TMV01	18 ธ.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง	สถานีท่าม่วง 2 ชค.	Dis.ชั่วคราว บ้านเขาคันตอก	
3	TMV03	18 ธ.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง	สถานีท่าม่วง 2 ชค.	Dis.ชั่วคราว บ้านหนองเป็ด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าสถานีท่าม่วง 2 ชค. - Dis.Dis.ชั่วคราว บ้านเขาคันตอก Dis.ชั่วคราว บ้านหนองเป็ด
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกมลภพ สิริ ตำแหน่ง พชง.4 โทร 062-5952264

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : Long:
3.2 สิ้นสุด Lat : Long:

ลงชื่อ _____

(นายนิธิ พิชิตคุลย์)
 ผจก.กฟส.ท่าม่วง
 16 ธ.ค. 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
 เรียง อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NOM05 จาก NOM05YB-01 ถึง บ.แอดวานซ์ไฟเบอร์
 ในวันที่ 18 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1907/67

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 พิดเตอร์ TMV01 จาก TMV01 ถึง Dis ชั่วคราว บ้านเขาคันตอก
 ในวันที่ 18 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

ศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเดอร์ 3 จาก TMV 03 ถึง 215 ชั่วคราว บ้านหนองเป็ด
ในวันที่ 18 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นุพทอง ฟาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ ราช กมลภ. 215

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. รฟล. ส.ร., กฟล. ทมท

จงงา
.....
(นางสาวสุภาเรธา วงศ์บุญภัก)

จตท. 5 แทน ทพ.ภท.

ขั้นตอนการสวิตชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ศพ. 2 (สถานี TMV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	TMA04S-13	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 บ่อมตำรวบ้านใหม่
32	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		บ้านเขาคันทอก
33	TMA04S-13	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร.		SF6 บ่อมตำรวบ้านใหม่
34 - ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMK01							
35	TMK02S-09	ปลด	สับ		ทมก.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดนทมก.-ตลาดสำโรง
36	TMV02S-03	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 ช่างโรงโมหินศิลาสมบูรณทรัพย์
37 - ย้ายโหลด TMV04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DMA08							
38	DMA08S-06	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
39	TMV04R-01	สับ	ปลด		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
40 - ย้ายโหลด TMV04 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMV02							
41	TMV02S-02	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
42	TMV04VB-01	สับ	ปลด		TMV		CB -
43 - ย้ายโหลด TMV03 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMV02							
44	TMV03S-03	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 บ้านหนองข้าวนก
45	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		บ้านหนองเป็ด
46 - ย้ายโหลด TMV02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NOM02							
47	NOM02S-10	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 สามแยกเขาคันทอก
48	TMV02VB-01	สับ	ปลด		TMV		- -
49 - ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน ไปรับไฟจาก NOM03							
50 ทำการ Bypass AVR เขาคันทอก รหัส TMV1R-01							
51 ตั้ง Manual Tap AVR และปรับให้อยู่ Tap 1							
52	SF6 By Pass	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นปม.		SF6 AVR เขาคันทอก
53	TMV01R-01	สับ	ปลด		นปม.		R AVR เขาคันทอก
54	NOM03S-03	ปลด	สับ		นปม.	SCADA	SF6 ช่างวัดสัมมาราม
55	TMV01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร.		SF6 ศาลารอรถแยกเขาคันทอก
56 - เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.							
57	TMV01VB-01	สับ	ปลด		TMV		- -
58	TMV03VB-01	สับ	ปลด		TMV		- -
59	TMV01BVB-01	สับ	ปลด		TMV		CB INCOMING 1
60	TMV01YB-01	สับ	ปลด		TMV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
61	TMV01YS-01	สับ	ปลด		TMV		DIS ใบมีด 115 เควี
62	TMV01S-01	สับ	ปลด		ตสร.		DIS POT HEAD F.1
63	TMV03S-01	สับ	ปลด		ตสร.		DIS POT HEAD F.3
64 แจ้งบ.แอดวานซ์ไฟเบอร์ ปลดโหลดออก							
65	NOM05YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์เพชร		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
66	NOM05YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์เพชร		ใบมีด 115 เควี
67	NOM05YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์เพชร		ใบมีด 115 เควี
68	BPB05YS-06	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		ตสร.		ABS แอดวานซ์ไฟเบอร์
69 แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
70 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)							
71 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)							
72 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (ระบบ 22 เควี)							
73 แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP1 -
75	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB -
76	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.	SCADA	R ทำเสา
77	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
78	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB -
79	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		CB -
80	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB -
81	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB -
82	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		TP -
83	DMA08R-01	Nonreclosing	Normal		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาสี่
84	TMV04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R เขาพลอย
85	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
86	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
87	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
88	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		TP1 -
89	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB -
90	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.	SCADA	R ทำเสา
91	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
92	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB -
93	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		CB -
94	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB -
95	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB -
96	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		TP -
97	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาสี่
98	TMV04R-02	Normal	Nonreclosing		ตสร.		R เขาพลอย
99	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)						
100	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)						
101	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3 (ระบบ 22 เควี)						
102	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
103	NOM05YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		ใบมีด 115 เควี
104	NOM05YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		ใบมีด 115 เควี
105	NOM05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์เพชร		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
106	BPB05YS-06	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ		ตสร.		ABS แอดวานซ์ไฟเบอร์
107	TMV01YS-01	ปลด	สับ		TMV		DIS ใบมีด 115 เควี
108	TMV01YB-01	ปลด	สับ		TMV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
109	TMV01BVB-01	ปลด	สับ		TMV		CB INCOMING 1
110	ตรวจสอบควบคุมแรงดันหม้อแปลง TMV-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
111	TMV01S-01	ปลด	สับ		ตสร.		DIS POT HEAD F.1
112	TMV03S-01	ปลด	สับ		ตสร.		DIS POT HEAD F.3
113	TMV01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		-
114	TMV03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		-
115	- ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน กลับจาก NOM02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
116	TMV02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		-
117	NOM02S-10	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 สามแยกเขาคันทอก
118 - ย้ายโหลด TMV03 บางส่วน กลับจาก TMV02							
119	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ตสร.		บ้านหนองเป็ด
120	TMV03S-03	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 บ้านหนองข้าวฉก
121 - ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน กลับจาก NOM03							
122	TMV01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6 ศาลารอรถแยกเขาคันทอก
123	NOM03S-03	สับ	ปลด		นปม.	SCADA	SF6 ช่างวัดสัมมาราม
124 ทำการนำ TMV1R-01 (AVR เขาคันทอก) เข้าระบบ							
125 ตรวจสอบ TMV1R-01 (AVR เขาคันทอก) คง Manual Tap ปรับอยู่ Tap 1							
126	TMV01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		นปม.		R AVR เขาคันทอก
127	SF6 By Pass	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 AVR เขาคันทอก
128 - ย้ายโหลด TMV04 บางส่วน กลับจาก TMV02							
129	TMV04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		CB
130	TMV02S-02	สับ	ปลด		ตสร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
131 - ย้ายโหลด TMV04 บางส่วน กลับจาก DMA08							
132	TMV04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวฉก
133	DMA08S-06	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
134 - ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน กลับจาก TMK01							
135	TMV02S-03	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 ช่างโรงไม้หินศิลาสมบูรณทรัพย์
136	TMK02S-09	สับ	ปลด		ทมก.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดนทมก.-ตลาดสำโรง
137 - ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน กลับจาก TMA04							
138	TMA04S-13	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 บ่อมตำรวจบ้านใหม่
139	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ตสร.		บ้านเขาคันทอก
140	TMA04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 บ่อมตำรวจบ้านใหม่
141	TMV01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ตสร.	SCADA	R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรุ
142	DIS By Pass	สับ	ปลด		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรุ
143	TMV01R-02	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรุ
144 - ย้ายโหลด TMK01 บางส่วน กลับจาก TMK05							
145	TMK04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทมก.	SCADA	R ต.ห้วยเหนียว
146	TMK04S-08	สับ	ปลด		ทมก.	SCADA	SF6 อนามัยห้วยเหนียว
147	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		TP
148	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		CB
149	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		CB
150	TMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		CB
151	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		CB
152	TMV01R-01	Nonreclosing,GND	Normal		นปม.		R AVR เขาคันทอก
153	TMV01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรุ
154	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวฉก
155	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP1
156	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB
157	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB
158	TMK04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ต.ห้วยเหนียว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
159	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ท่าเสา
160	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
161	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB -
162	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		CB -
163	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB -
164	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB -
165	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		TP -
166	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
167	TMV04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R เขาพลอย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

