



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตท.บช.(รล)๔๑๐๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า บางปลา ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01	๔ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๔.๐๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS ไม่ แสดงค่าโหลดอุปกรณ์ 2VB-01	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พัทธวงษ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธวงษ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ร.ล. กบช.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อ.ก.บ.ช.(ก๓)

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ^{BAL02} จาก ^{Open breaker} ถึง ^{Truck out ไม่สับ Ground}
ในวันที่ ^{4 ธค 65} ตั้งแต่เวลา ^{08:30} น. ถึง ^{14:00} น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1914/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ^{สามารถ จิตรอนันต์} ประสานงานการขอตัดไฟกับ ^{นาย ภาวิศร. พัทธวงษ์}
^{27 พ.ย. 65}

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. ^{น.บ.ร.ล.}

อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

^{น.ท.พร. ตันติโกศลกรัง}
^(นายสามารถ ตันติโกศลกรัง)
^{อ.ก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.}

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ² แผน

แผนผังแนบ แผน

ผจก. ¹ (สถานีฯ ^{- BAL -})

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ^{08:00} น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ช.ผ.ร.ล. ^{พ.ย. 65} ๒๒ พ.ย. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางปลา (BAL02VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 65 4 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1914/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
3	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
4	BAL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	LOAD 5.0 MW
5	BAL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	LOAD 3.45 MW
6	ย้ายโหลด BAL02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAL07						
7	BALBVB-01	ปลด	ล๊اب		BAL	-	ขนานบัส
8	BAL02S-02	ปลด	ล๊اب		สค.	DIS	หน้าบริษัทยิงเจริญ
9	BALBVB-01	ล๊اب	ปลด		BAL	-	ขนานบัส
10	BAL02VB-01	ล๊اب	ปลด		BAL	-	-
11	BAL02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL	-	-
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
13	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL	-	-
15	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL	-	-
16	BAL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	-	-
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานที่ BAL02VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
19	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
20	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	BAL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-	-
22	BAL02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BAL		-	-
23	ย้ายโหลด BAL02 ทั้งหมดกลับจาก BAL07							
24	BAL02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAL		-	-
25	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		-	ขนานบัส
26	BAL02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	หน้าบริษัทยิ่งเจริญ
27	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL		-	ขนานบัส
28	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-	
29	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-	
30	BAL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-	-
31	BAL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							