



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปก.)185/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบสถานะเข้าระบบ SCADA ไม่ครบถ้วน สถานีไฟฟ้า สามพราน 5 (ชค)  
ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	4,5, และ 6VB-01	8 ก.พ. 2567	09.00 น.	16.00 น.	ตรวจสอบสถานะเข้าระบบ SCADA ไม่ครบถ้วน	Open Recloser และเบ็ดโบมิต VS-01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.4 โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAV456 จาก Recloser ถึง ในสัด. vs-01,02

ในวันที่ 6 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 191/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข.

*สุจิตา ราชบุรีรัมย์*

( พงษ์วราภรณ์ ราชบุรีรัมย์ )

วศก.4 แทน ทน.กฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SAV.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. 3, กฟภ. 5 (หนอ.)

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*



ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ทพ.ปค.	<i>(Signature)</i>	5 ก.พ. 67
พชช./วศก.	ทรงชนะ	5 ก.พ. 67

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 5 (SAV4,5,6)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.พ. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	8 ก.พ. 67	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	ตรวจสอบสถานะเข้าระบบ SCADA ไม่ครบถ้วน SAV4,5,6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 191/2567			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV	-	-
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
4	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
5	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
6	SAVBR-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAV	-	L=3.3MW.
7	SAVBR-05	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAV	-	L=3.9MW.
8	SAVBR-06	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAV	-	L=0MW.
9	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	L=4.1MW.
10	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	L=0.8MW.
11	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	L=1.8MW.
12	<b>ย้ายโหลด SAV04 ไปจ่ายจาก NPT10</b>						
13	NPT10S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
14	SAVBR-04	สับ	ปลด		SAV	-	-
15	<b>ย้ายโหลด SAV05 ไปจ่ายจาก BNP09 และ ย้ายโหลด SAV06 ไปจ่ายจาก BNP05</b>						
16	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	ขนานบัส
17	BNP09S-03	ปลด	สับ		บพว.	DIS	ธกส.บ้านแพ้ว
18	BNP04S-16	ปลด	สับ		บพว.	DIS	ร้านศรีเรือน
19	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	ขนานบัส
20	SAVBR-05	สับ	ปลด		SAV	-	-
21	SAVBR-06	สับ	ปลด		SAV	-	-
22	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดใบมีดด้าน Source, Load ของ SAVBR-04, BR-05, BR-06 ออกทั้ง 3 เฟส</b>						
23	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
24	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน</b>						
25	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV	-	-
26	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
27	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
28	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
29	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP	-	-
30	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP	-	-
31	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	-

