



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 ธ.ค. 2567

เลขที่ ก.3 .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์ .....

ชื่อผู้ส่ง .....

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3) .....

ตำแหน่ง .....

ด้วยกบ.บ.(ก3)จะดำเนินการจ่ายไฟระบบ 115 kV ให้บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BOP4YB	24 ธ.ค. 2567	09.00 น.	-	สับ ABS 115 kV จ่ายไฟให้ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด			นายสิทธิชัย ทผ.คพ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย ทอระตะ ตำแหน่ง ทผ.คพ. โทร .....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ..... Long:.....  
3.2 สิ้นสุด Lat : ..... Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 24 ธ.ค. 17 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1926/2567

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทบว.ท.รับ นอว.๓๖ .....

.....  
(นางสาวสุภัทรา มนต์บุญมาก )

ตท. 5 แทน ทผ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3), ผจก. กฟส.มพว.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คพ. (สถานีฯ ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จ่ายไฟ 115 kV.ให้ทางบริษัท รางเงิน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง - น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บพล.	งานที่ทำ	จ่ายไฟให้ทางบริษัท รางเงิน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1926/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 21 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	ร.จ.ช.ก		วันที่ 21 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
3	- จ่ายไฟ เวลา 09.00 น.(เมื่อทาง บ.รางเงินพร้อมรับไฟ 115 kV.)						
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV.ภายในบริษัทรางเงิน ให้ปลดโชว์ "OPEN"						
5	BOP04YS-06	ปลด	สับ,ล๊อคคาน		รถบพล-	ABS	115 kV.บ.รางเงิน
6	แจ้งทางบริษัทรางเงิน ให้รับทราบ						
7	BOP04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคฟ. ถึง กปบ.(ก3), กฟส.บ่อพลอย  
เลขที่ กคฟ.(คฟ) 841 /2567 วันที่ 20 ธันวาคม 2567  
เรื่อง พิจารณาเข้าร่วมจ่ายไฟระบบ 115 kV ให้บริษัท ร้างเงิน โซลูชั่น จำกัด จ.กาญจนบุรี เพื่อจ่ายไฟ  
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115 - 22 kV ขนาด 15/20 MVA (ทดแทน หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง  
เครื่องเดิมขนาด 8.5 MVA ที่ชำรุด)  
เรียน อก.ปบ.(ก3), ผจก.กฟส.บ่อพลอย

ตามหนังสือ กคผ. เลขที่ กคผ.(กผ.2) 1210/2567 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ขอความ  
อนุเคราะห์พิจารณาการจ่ายไฟฟ้าของบริษัท ร้างเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาหลุมรั้ง) อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115 - 22 kV จากขนาด 8.5 MVA เป็นขนาด  
15/20 MVA และจากการประสานงานกับบริษัทฯ แจ้งว่ามีกำหนดการรับไฟระบบ 115 kV ตั้งแต่วันที่  
24 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กคฟ. ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง  
ขอความอนุเคราะห์ กปบ.(ก3) และ กฟส.บ่อพลอย พิจารณาเข้าร่วมจ่ายไฟระบบ 115 kV ให้บริษัท ร้างเงิน  
โซลูชั่น จำกัด ในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สถานีไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยมีนายยุทธการ โพธิ์อาศัย  
วศก.7 (โทร. 061-772-9881) เป็นผู้ประสานงานของ กคฟ. และนายอรรถพาส ตระกลวิทยากิจ (โทร.086-353-6780)  
เป็นผู้ประสานงานของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมนตรี ไชคินี)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทม.

ถึง กคฟ.

เลขที่ กทม.(กผ.2)1210/2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการจ่ายไฟฟ้าของบริษัท รวงเงิน โซลูชัน จำกัด(สาขาหลุมรั้ง)  
กรณีเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

เรียน อก.คฟ.

ตามหนังสือ บริษัท รวงเงิน โซลูชัน จำกัด(สาขาหลุมรั้ง) (บริษัทฯ) เลขที่ RNS\_LT-OUT\_67-020 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 (เอกสารแนบ 1) ขอจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. หลังจากเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 8.5 MVA เป็น 15 MVA (ชั่วคราว) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เชื่อมต่อระบบ 115 KV ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PVF1-PEA-044/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (เอกสารแนบ 2) โดยสรุปการดำเนินการดังกล่าวได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีหนังสือเลขที่ RNS\_LT-OUT\_67-011 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (เอกสารแนบ 3) แจ้งขอเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 8.5 MVA เป็น 15/20 MVA (ชั่วคราว) เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 8.5 MVA ไม่สามารถทำงานได้และนำหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 15/20 MVA มาทดแทนระหว่างหาหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ถาวร

2. กสม. ได้ดำเนินการอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ กสม.(สร.2) 2360/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (เอกสารแนบ 4)

3. กทอ. ได้ดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 15/20 MVA (ชั่วคราว) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กทอ.(ทพ.) 1673/2567 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 (เอกสารแนบ 5)

4. กปค. ได้ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง (87T) ของบริษัทฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กทม.(กผ.2) 1117/2567 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (เอกสารแนบ 6)

ในการนี้ กทม. ขอความอนุเคราะห์ กคฟ. โปรดพิจารณาการจ่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ ต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป