


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี กาญจนบุรี 2 - สถานี พนมทวน (ดับเข้า - จ่ายเย็น)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	2 ธ.ค. 65	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กกลส.	งานที่ทำ	รีดลอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานี พนมทวน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1927/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ				วันที่	30 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	30 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	30 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. กกลส.รีดลอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานี พนมทวน (ดับสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานี กาญจนบุรี 2 - สถานี พนมทวน) (ดับเข้า - จ่ายเย็น)						
2	ผู้ควบคุมงาน นายปิยะณัต กิ่งมะลิ พชง.6 ผจพ.กกลส เบอร์โทร 098-445-6622						
3	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดก่อนทำการ Switching						
4	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		- โหลด 14.29 MW
5	PTU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.82 MW
6	PTU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 0.20 MW
7	PTU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.88 MW
8	PTU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 3.08 MW
9	PTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.20 MW
10	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 0.00 MW
11	PTU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 3.27 MW
12	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		โหลด -17.7 MW
13	UTG01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 2.21 MW
14	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 1.38 MW
15	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 9.67 MW
16	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU		- โหลด 2.70 MW
17	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.9 MW
18	KB-KT1A/3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.6 MW
19	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.59 MW
20	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 1.96 MW
21	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.55 MW
22	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		-
23	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
24	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
25	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
26	PTU01VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
27	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
28	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
29	PTU02VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
30	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMU02						
31	PTU03S-19	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง
32	PTU03VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
33	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	KCA04S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าบั้งเซลล์
35	PTU04VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
36	KCA04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
37	PTU05VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
38	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA09						
39	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยงเข้าสี่
40	PTU10VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
41	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA05 (ผ่านไลน์ PTU09 ชั้นบัส 2)						
42	KCA04S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ข้างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
43	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น						
44	PTU01BVB-01	สับ	ปลด		PTU		- INCOMING 1
45	PTU01YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	PTU01YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
47	PTU01YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
48	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
50	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
51	PTU02YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
52	PTU02YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
53	PTUBYS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
54	PTUBYS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
55	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
58	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
59	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
60	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
61	KCB03YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
62	PTU01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PTU		- INCOMING 1
63	แจ้ง Hotline (ชุดพืดีส) ปลดจุดเชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน ออกทั้ง 3 เฟส						
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กกล. ทราบ และทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
65	แจ้งให้ กกล. ทราบและปฏิบัติงานได้						
66	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
67	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
68	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
69	UTG09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
70	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
71	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
72	KB-KT1A/3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
73	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
75	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
76	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
77	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
78	เมื่อ กกส. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
79	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
80	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
81	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
82	UTG09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
83	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
84	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU		-
85	KB-KT1A/3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
86	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
87	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
88	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
89	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
90	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
91	แจ้ง Hotline (ชุดพื่อคิสร) เชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน เข้าทั้ง 3 เฟส						
92	PTU01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PTU		- INCOMING 1
93	KCB03YS-01	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
94	KCB03YS-02	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
95	KCB03YS-03	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
96	KCB03YS-04	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
97	KCB03YS-07	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
98	KCB03YB-02	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	KCB03YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	PTU04YS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
101	PTU04YS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
102	PTU02YS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
103	PTU02YS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
104	PTUBYS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
105	PTUBYS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
106	PTU04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
107	PTU01YS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
108	PTU01YS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
109	PTU01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	PTU01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- INCOMING 1
111	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA05						
112	KCA04S-09	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ช่างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
113	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA09						
114	PTU10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
115	KCA09S-02	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยมงเข้าสี่
116	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA04						
117	PTU05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
118	KCA04S-03	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
119	PTU04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
120	KCA04S-04	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าบั้งเซลล์
121	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMU02						
122	PTU03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
123	PTU03S-19	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง
124	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
125	PTU02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
126	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
127	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
128	PTU01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
129	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
130	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
131	PTU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
132	PTU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
133	PTU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
134	PTU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
135	PTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
136	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
137	PTU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
138	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
139	UTG01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
140	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
141	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
142	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
143	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
144	KB-KT1A/3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
145	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
146	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
147	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
148	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		-
149	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
สิ้นสุดสถิติทั้งหมด							

บริษัท ก. ส. ค. จำกัด
 โทร. 02-123-4567

บริษัท ก. ส. ค. จำกัด
 โทร. 02-123-4567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกส.

ถึง กทบ.(ก.3)

เลขที่ กกส.(จพ.)2041/2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งแผนการดับไฟและจัดส่งแผนการดำเนินงานของสถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน อก.ทบ.(ก.3)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ C.CST.016/2564 ตกลงว่าจ้างให้ บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้มีแผนขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในลานโก ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กกส. จึงขออนุมัติดับไฟระบบ 115 kV ของ สถานีไฟฟ้าพนมทวน ในวันและเวลาตามเอกสารแนบ เบื้องต้น กกส. ได้ประสานงานกับ กทบ.(ก.3) แล้ว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ นายปิยะฉัตร กิ่งมะลิ พง.6 ผจพ. กกส. เบอร์ติดต่อ 098-445-6622

ช.ช. เตียนศรี

(นายชินบดี เตียนศรี)

อก.กกส.

แผนกจัดการงานไฟฟ้า

โทร. 5644

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายชินบดี เตียนศรี Date: 29/11/2565 10:39:59