

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ. (ปบ) 1591/2565

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิศล

ชื่อผู้ส่ง นายแก้ว ดวงจินดา

วันที่ 25 พ.ย. 2565

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง น.ท.9 รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายปึกเสาก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑.5 เควี.ช่วง  
สฟพ.เดิมบางนางบวช-ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐(กม.๑๐๐+๘๗๒)ของชุดงาน กฟพ.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	<del>8 ธ.ค. 65</del>	08.00 น.	14.00 น.	ปึกเสา	DBA 1S-01	ดิสชั่วคราวเกียรดิชัยคอนกรีต	นายบัญชา พุก อาษา 084-7038253
	DBA05	<del>8 ธ.ค. 65</del> 7 ธ.ค. 65 <del>สถพร</del>	08.00 น.	14.00 น.	ปึกเสา	DBA 5S-01	จุดตัดเตตตามแยกนางบวช (ชล.สุพรรณบุรี)	
	DBA06	<del>8 ธ.ค. 65</del>	08.00 น.	14.00 น.	ปึกเสา	DBA 6S-01	SF6 DBA2S-02 ร้านตัดผม ถึง SF6 DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 4 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวีทย์ ศรีศักดิ์ตา ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายแก้ว ดวงจินดา)

ตำแหน่ง น.ท.9 รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟพ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DBA1,5 จาก DBA1,5S-01 ถึง 11S ต. เกียรดิชัยคอนกรีต  
ในวันที่ 9 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1931/2565 DIE ตามแยกนางบวช

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเตอร์ DBA6 จาก DBA6S-01 ถึง DBA2S-02, DBA6S-02  
ในวันที่ 7 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางอริย์ ศรีศักดิ์ตา

(นายแก้ว ดวงจินดา)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(กฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ., กฟส.สข., กฟส.นงูช.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน แยกนางบวช
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 ธ.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1931/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนเฑียร ทองน้อย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันแลสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนฯ		
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนฯ		
4	DBA01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
5	DBA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
6	DBA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
7	DBA05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
8	DBA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
9	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หนองผักนาก
10	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.	SCADA R	ปากทางบ้านหัวเขา
11	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.	SCADA R	เขาศิรี
12	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
13	DAA02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
14	DAA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
15	DAA05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
16	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA		
17	HKA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		HKA		
18	<b>*ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA05*</b>						
19	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
20	DBA06S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	โรงกลิ้งนางบวช
21	<b>*ย้ายโหลด DBA05,06 ไปรับไฟจาก HKA06*</b>						
22	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	พีเก็ดเข้าท์
23	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หลังบ่อมตำรวจเขาพระ



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	*ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DAA05*						
25	Sw.By Pass	ปลด	สับ		ดบ.		DIS R เขาคีรี
26	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
27	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 บ้านหัวนา
28	DAA05S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 แยกเจ้าพระยา
29	* ย้ายโหลด DBA01 ไปรับไฟจาก DAA04*						
30	Sw.By Pass	ปลด	สับ		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
31	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
32	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ตรงข้ามคริสตจักร
33	DBA01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 กำมะเชียร
34	*ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA02*						
35	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 สยามโซลาร์ 1
36	DBA04S-14	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
37	*ย้ายโหลด DBA04 ไปรับไฟจาก DBA03*						
38	DBA03S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
39	DBA04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บางแอก
40	*ย้ายโหลด DBA01 ไปรับไฟจาก DBA05*						
41	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
42	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA01
43	*ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA04*						
44	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 แยกนางบวช
45	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA05
46	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
47	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA06
48	Dis ชั่วคราวDBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS เกียรติชัยคอนกรีต
49	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		Pot Head F.1
50	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		Pot Head F.5
51	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		Pot Head F.6
52	ตรวจสอบ SF6 รหัส DBA02S-02 บริเวณร้านตัดผมนางบวช ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล็อคคาน						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ชุดออตไลน์กระเช้า สุพรรณบุรีตัด DDE บริเวณสามแยกนางบวช ออกทั้งสามเฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
54	หลังจากผู้ควบคุมงาน ให้ชุดออตไลน์กระเช้า สุพรรณบุรีตัด DDE บริเวณสามแยกนางบวช ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
55	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
56	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						

นายประจักษ์  
สกนธ์พงษ์



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
58	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
59	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
60	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
61	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนทฯ		
62	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนทฯ		
63	DBA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
64	DBA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
65	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	หนองผักนาก
66	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
67	DAA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
68	DAA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
69	DAA05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
70	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA		
71	HKA06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		HKA		
สิ้นสุด Switching เข้า							
72	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
73	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันแลสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตซ์						
74	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนทฯ		
75	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนทฯ		
76	DBA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
77	DBA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
78	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หนองผักนาก
79	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
80	DAA02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
81	DAA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
82	DAA05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
83	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA		
84	HKA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		HKA		
85	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
86	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
87	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
88	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

2020/11/11  
(ชื่อและนามสกุล)

นายสมชาย ใจดี  
ช่างเทคนิค

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
89	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ชุดขอทไลน์กระเช้า สุพรรณบุรี เชื่อม DDE บริเวณสามแยกนางบวช เข้าทั้งสามเฟส						
90	หลังจากผู้ควบคุมงาน ให้ชุดขอทไลน์กระเช้า สุพรรณบุรี เชื่อม DDE บริเวณสามแยกนางบวช เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
92	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.1
93	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.5
94	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.6
95	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		DBA	CB	DBA06
96	Dis ชั่วคราว DBA01	สับ	สับ		ดบ.	DIS	เกียร์ดิชชั้ยคอนกรีต
97	*ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA04*						
98	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		DBA	CB	DBA05
99	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	แยกนางบวช
100	*ย้ายโหลด DBA01 กลับคืนจาก DBA05*						
101	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		DBA	CB	DBA01
102	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
103	*ย้ายโหลด DBA04 กลับคืนจาก DBA03*						
104	DBA04S-04	ปลด	สับ		สช.	SF6	บางแอก
105	DBA03S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA SF6	หมอจรัญ
106	*ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับคืนจาก DAA02*						
107	DBA04S-14	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	โรงเรียนบ้านสมเด็จ
108	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.	SCADA SF6	สยามโซลาร์ 1
109	* ย้ายโหลด DBA01 กลับคืนจาก DAA04*						
110	DBA01S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	กำมะเชียร
111	DBA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	ตรงข้ามคริสตจักร
112	DBA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, GND		ดบ.	R	ปากทางบ้านหัวเขา
113	Sw.By Pass	สับ	ปลด		ดบ.	R	ปากทางบ้านหัวเขา
114	*ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DAA05*						
115	DAA05S-12	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	แยกเจ้าพระยา
116	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	บ้านหัวนา
117	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, GND		ดบ.	R	เขาศีรี
118	Sw.By Pass	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	R เขาศีรี
119	*ย้ายโหลด DBA05,06 กลับคืนจาก HKA06*						
120	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
121	DBA05S-33	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	พีเก็ดเข้าท์



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
122	*ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05*						
123	DBA06S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	โรงกลึงนางบวช
124	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
125	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนท		
126	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนท		
127	DBA01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
128	DBA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
129	DBA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
130	DBA05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
131	DBA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
132	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	หนองผักนาก
133	DBA01R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	SCADA	ปากทางบ้านหัวเขา
134	DBA05R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	SCADA	เขาศิรี
135	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
136	DAA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
137	DAA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
138	DAA05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
139	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA		
140	HKA06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		HKA		
สิ้นสุด Switching							

๑๑๑๑

กรมการไฟฟ้า  
จังหวัดนนทบุรี

