

# Switching Deadline

24/12/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก(ปบ)...../๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอจ่ายไฟ AC Withstand สาย TAC ชำระสะพานจันทบูรเกษม TMK๐๒ และ TMK๐๔ สถานีท่ามะกา.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๒	๒๕ ธ.ค. ๖๗	๑๐.๐๐ น.	- จ่ายไฟ AC Withstand สาย TAC	-	-	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔
๒.	TMK ๔	๒๕ ธ.ค. ๖๗	๑๐.๐๐ น.	- จ่ายไฟ AC Withstand สาย TAC	-	-	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ท.ผ.บ. โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายเจริญ ศรีขางแพรง)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ TMK2 จาก ..... ถึง .....
- ในวันที่ 25 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1931/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ TMK4 จาก ..... ถึง .....
- ในวันที่ 25 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
- ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ใจงาม 24 ธ.ค. 67 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟส.ท่ามะกา  
อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

(นาง สิริพร ใจงาม)  
อ.ก.๕ โทร. ๒๕๖.๓๗

ขั้นตอนการสวิชชิง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... 1 ..... แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ น. เริ่ม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ธ.ค. 67 เวลา 10.00 น. ถึง น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทมก. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1931/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวีรวัชร เสมามิ่ง วันที่ 24 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 24 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
3	TMK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
4	เมื่อพร้อม AC สาย TAC						
5	TMK04S-04	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
6	DIS จุด A TMK04	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
7	DIS จุด B TMK02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
8	TMK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
9	TMK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
10	เมื่อ AC Withstand ครบ 24 ชั่วโมง ให้คงสภาพไว้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

