



# วิทยุขอตัดไฟ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๒๓ม.(กป.)-๑๐๑๕/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าตําแหน่งดอนตูม  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	๑๑๕ KV. สถานีบ้าน แก้งดอนตูม	๒๗ พ.ย.-๔ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดําเนินการติดตั้งบันไดเหล็กสะพาน ข้ามคลองลำลูกบัว เพื่อ ขยายถนน กรมทางหลวง สถานีบางเลน- สถานีดอนตูม	สถานีไฟฟ้าบาง เลน	สถานีไฟฟ้าดอน ตูม	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เวียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ 115 จาก สถานีบางเลน ถึง สถานี ๑๐๑๕  
ในวันที่ 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1932/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันดีเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม  
28 พ.ย. 65

(ลงชื่อ) รศพร ตันดีเกษตรกิจ  
ตำแหน่ง (อ.ก.๗ ปฏิบัติงานแทนผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เวียน ผจก. กฟอ.บ.ล, กฟส.ดอนตูม.  
อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี บางเลน, ดอนตูม.)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณสะพานข้ามคลองทางหลวง (สายส่ง 115 เควี BEA02YB-01 - DTM02YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดตม. งานที่ทำ กรมทางฯ ติดตั้งบันไดเหล็กกลางสะพาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1932/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกริก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : วันที่ 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี BEA - DTM เพื่อให้กรมทางฯ ทำงาน (ดับเข้า-จ่ายเย็น)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
4	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		อุโมงกรีน		-
5	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
6	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
7	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
8	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปปรับไฟจากสถานีฯ อุโมง						
9	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 ให้สับอยู่						
10	OFF SCL THROW OVER SPO						
11	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-
12	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
13	แจ้ง กฟผ. ขอควบคุมแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
14	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
15	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
16	OFF SCL THROW OVER DTM						
17	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DTM		-
18	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
19	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		-
20	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		-
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		-
23	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		-
24	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		-
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อย						
26	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
27	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		อุโมงกรีน		-
28	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
29	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
31	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
32	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
33	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		อุททองกรีน		-
34	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
35	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		-
38	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		-
39	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEA		-
40	ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนคุม ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน						
41	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		-
42	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		-
43	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DTM		-
44	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
45	ON SCL THROW OVER DTM						
46	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
47	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-
48	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
49	ON SCL THROW OVER SPO						
50	แจ้ง กฟผ. ให้ปรับแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 กลับสภาพปกติ						
51	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
52	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		อุททองกรีน		-
53	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
54	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
55	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



แผนผังดับไฟ 115 KV ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2565

Handwritten notes in Thai script, including "สถานีดับไฟ 115 KV" and "บริเวณสถานีดับไฟ 115 KV".

