



Switching Deadline

7 ธ.ค. 65

เลขที่ ก.๓ นช.(ป.บ.) ขมกค /๒๕๖๕  
 ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พริวาสวรรณ์  
 ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี **5173**

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แห่ง แต่ณ ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB3YS	11 ธ.ค. 65	08.00	17.00	ปรับปรุงสายระบบ จำหน่าย 22 kv ตรงข้ามพาสีส-ขนแดน นธ. (ถนนเพชรเกษม)	- DDE บ้านสวนตาล	- NCA4YS-06 - NCB3YS-04	นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ 0868446662
2.	NCA02	11 ธ.ค. 65	08.00	17.00		- NCA02S-04	- NCA02S-05 - NCA02S-07 - NCA02S-09 - NCA02R-01 - NCA02S-13	
3.	NCA07	11 ธ.ค. 65	08.00	17.00		- NCA07S-11	- NCA07S-12 - NCA07S-13 - NCA07S-14 - NCA07S-15 - DIS ชค. หน้าไทย แล่นต่ออยู่ได้เซลล์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ตัดไฟ).....ชุมชนตรงข้ามบึง ปตท.ประเสริฐชัย - ชุมชนตรงข้ามบ้านท่าแล่น  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวทัศนสุดา หงษ์เฒ่า ตำแหน่ง วิศว.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓  
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๓  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Handwritten Signature)*

( นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร )  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

28 พ.ย. 2565

503

กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 สำนักงาน กฟอ.นครชัยศรี

SCAN ส่ง  
 29 พ.ย. 2565

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผพ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓) *ประจักษ์ วัฒนศิริ*

(กฟผ.) ผพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 115KV จาก NCB34B-01 ถึง NCB34S-04 , NCA44S-06  
ในวันที่ 11 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1934/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ NCA37 จาก NCA2S-04 , NCA7S-11 ถึง NCA2S-13 , NCA7S-15, Di  
ในวันที่ 11 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ นาย *อริศ ชาญ* ประธานงานการขอดับไฟกับ *น.ท. พิพัฒน์ศักดิ์ พรหมคุ้ม* *อ.ท. ปรเมศร์*

*อริศ ชาญ*  
(*รองอธิบดี กฟผ.*)  
๑๑๑.๑๑๑.๑๑๑.๑๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กฟผ. ๑๖๕* , *กฟผ. ๑๖๕*

อก.บข.(ก.๓) , อก.รว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผพ. 1, 2 (สถานี NCB , NPT)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

แนวถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครปฐม

11 ธ.ค. 65

ระหว่าง 08.00 น.

ถึง 17.00 น.

กฟอ.นช.

งานที่ทำ

ปรับปรุงระบบจำหน่าย

ตามใบขอปฏิบัติงาน 1934/65

นายธนิต บุญชู

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีและระบบจำหน่ายก่อนทำการสวิตชิง						
2	-ดับไฟสายส่ง115เควี ช่วงสถานี NPU - NPT -NCB ให้ กฟพ.นฐ. ปลด ABS.115เควี รหัส NCB03YS-04 ศูนย์ฮอนต้า						
3	-ตรวจสอบ Load Break Switch115 kv.รหัส NCA4YS-06 อยู่ตำแหน่งปลด พร้อมล๊อคกุญแจ						
4	-ตรวจสอบ Breaker 115 kv.รหัส NCB3YB-01 อยู่ตำแหน่งปลดอยู่						
5	-ตรวจสอบ Load Break Switch115 kv.รหัส NCA4YS-06 อยู่ตำแหน่งปลด พร้อมล๊อคกุญแจ						
6	-ตรวจสอบระบบ 115 kv. สถานีบ้านโป่ง2 - นครปฐม1 - นครปฐม2 - นครปฐม3 close-Loop อยู่ปกติ						
7	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
10	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
11	ตรวจสอบสถานะ LowGass Load Break Switch115 kv.รหัส NPU04YS-09 โข้วสถานะปกติ ไม่LowGass						
12	NPU04YS-09	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		นฐ.		LBS ตรงข้ามปศุสัตว์
13	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch115 kv.รหัส NPU04YS-09 สถานะโข้ว OPENและ Indicator โข้วสีเขียวทั้ง3เฟส						
14	-เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี NPT- NCB เพื่อปลด ABS.115เควี NCB03YS-04 ศูนย์ฮอนต้า						
15	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NCB03YS-04	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		นฐ.		ABS ศูนย์ฮอนต้า
17	-จ่ายไฟระบบ 115 kv. สถานีบ้านโป่ง2 - นครปฐม1 - นครปฐม2 - นครปฐม3 close-Loop ตามปกติ						
18	NPT04YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ตรวจสอบสถานะ LowGass Load Break Switch115 kv.รหัส NPU04YS-09 โข้วสถานะปกติ ไม่LowGass						
20	NPU04YS-09	ปลด	สับ		นฐ.		LBS ตรงข้ามปศุสัตว์
21	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch115 kv.รหัส NPU04YS-09 สถานะโข้ว Closeและ Indicator โข้วสีแดงทั้ง3เฟส						
22	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	-ย้ายโหลดระบบ 22 เควี						
25	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
28	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
29	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
30	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
31	NCA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R บ่อตะกั่ว
32	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R คลองทางหลวง
33	ย้ายโหลด NCA02 ปากซอยวัดสวนหลวง(บางส่วน) ไปรับไฟจาก NCA06						
34	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ชานาบัส
35	NCA02S-08	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงงานเสือดาว
36	NCA02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ปากซอยวัดหลวง
37	ย้ายโหลด NCA02 วัดบ่อตะกั่ว(บางส่วน) ไปรับไฟจาก NCA09						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
38	NCA02S-11	ปลด	สับ		นช.		DIS บ้านเรือนไทย
39	NCA02R-01	สับ	ปลด		นช.		R บ่อตะกั่ว
40	<i>บึงมดค้ำฟ้า</i>	สับ	ปลด		นช.		R บ่อตะกั่ว
41	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		- ขนนานบัส
42	ตรวจสอบ Dis NCA02S-05 UG ตรงข้าม รัง.ฟารอีส และ NCA02S-06 หน้า รัง.ฟารอีส ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลด						
43	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00 น.						
44	NCA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 เตชอัมพร
45	NCA07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ตรงข้ามบึง ปตท.ประเสริฐชัย
46	SF6 ชค. NPT07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		<del>DIS บึงมดค้ำฟ้า</del> SF6 ไดนาสดี
47	ตรวจสอบ SF6 NCA02S-13 ศูนย์ขนต้า (วงจรถ่วง) ว่าอยู่ในตำแหน่ง OPEN พร้อมล็อคคานเรียบร้อย						
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4						
52	แจ้งชื่อผู้ Test ไฟพร้อม Shortground .....เวลา.....น. พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย พร้อมให้ปฏิบัติงานได้						
53	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
55	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
56	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
57	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
58	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
59	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R คลองทางหลวง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
60	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
61	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
62	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
63	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
64	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G4						
65	- จ่ายไฟระบบ 22 เควี						
66	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
67	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
68	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
69	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
70	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
71	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
72	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R คลองทางหลวง
73	NCA02S-04	ปลด	สับ		นช.		SF6 เตชอัมพร
74	NCA07S-11	ปลด	สับ		นช.		SF6 ตรงข้ามบึง ปตท.ประเสริฐชัย
75	SF6 ชค. NPT07	ปลด	สับ		นร.		<del>DIS บึงมดค้ำฟ้า</del> SF6 ไดนาสดี
76	ย้ายโหลด NCA02 (บางส่วน) กลับจาก NCA06						
77	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ขนนานบัส
78	NCA02S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS ปากซอยวัดหลวง
79	NCA02S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงงานเสือดาว
80	ย้ายโหลด NCA02 (บางส่วน) กลับจาก NCA09						
81	<i>บึงมดค้ำฟ้า</i>	ปลด	สับ		นช.		R. บ่อตะกั่ว
82	NCA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นช.		R บ่อตะกั่ว
83	NCA02S-11	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS บ้านเรือนไทย













Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....ปรับปรุงสายระบบจำหน่าย ๒๒ kV ถนนเส้นเพชรเกษม  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ชุมชนตรงข้ามปั๊ม ปตท. ประเสริฐชัย - ชุมชนตรงข้ามบ้านท่าแอลบ  
 วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน.....๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มเวลา.....๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา.....๑๗.๐๐ น.  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครศรีธรรมราช  
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม คัดสนใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)  
 ชื่อ.....นายวานภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครศรีธรรมราช  
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๓-๘๕๘๗๕๕๖ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....U-๒  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก.....นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ  
 ตำแหน่ง.....พชง.๕ ผกส. เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๖-๘๕๕๖๖๖๒ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กฟภ. ผู้รับจ้าง

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า.....นายชลิต สีขาวซ่า ผ.บ.บ.กฟอ.นครศรีธรรมราช (U-๒)  
 ๒. ผู้รับผิดชอบสายดินชั่วคราวจุดที่ ๑.....เลยโลนแยกปากทางวัดหลวง (๒วงจร) ผู้รับผิดชอบ.....กระเช้า นช.๐๔  
 จุดที่ ๒.....โลนแยกบ่อตะกั่ว (๒วงจร) ผู้รับผิดชอบ.....กระเช้า นช.๐๕ จุดที่ ๓.....ชนแดน นช. (๒วงจร) ผู้รับผิดชอบ.....กระเช้า นช.๐๔  
 จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....  
 จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(บป) /๒๕๖๕ ..... พร้อมแผนผัง Switching  
 ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นางสาวพิชญา หงษ์ลิณี

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....  
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรถดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน  
 วันระดมหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....  
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่.....๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานที่ประชุม.....ห้องประชุม ชั้น ๑  
 รายงานผู้เข้าร่วมประชุม.....รจก.(ท), ผ.บ.บ.กฟอ. และ จป. กฟอ.บช. ผู้รับจ้าง

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่  
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....  
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่.....๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟครั้งนี้

- เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน  
 เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง  
 หมุดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้  
 จ่ายไฟฟ้า

(นายชลิต สีขาวซ่า)  
 ผ.บ.บ.กฟอ.นครศรีธรรมราช





**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พนักงานควบคุมงาน \_\_\_\_\_ ถึง ทล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี  
 เลขที่ ก.๓ นช.(กส.) - /๒๕๖๕ วันที่ \_\_\_\_\_  
 เรื่อง ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานระบบจำหน่าย กฟอ.นครชัยศรี  
 เรียน ทล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี / ทล.กส. \_\_\_\_\_  
 ด้วยวัน ๑๓/๑๒ ที่ 11 พ.ค. ๕5 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  
 กระทบขอทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อ  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ย้ายแนว  ก่อสร้างระบบจำหน่าย  
 อื่น \_\_\_\_\_ หม้อแปลง PEA \_\_\_\_\_ ขนาด \_\_\_\_\_ KVA  
 บริเวณ พำรุง \_\_\_\_\_ ถึง บ้านดอน  
 ตามอนุมัติที่ พ.ย. (ปบ.) 148 ลว. 23 พ.ค. ๕5 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่จำนวน \_\_\_\_\_ ราย  จำนวนผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย \_\_\_\_\_ ราย  
 ในการนี้มีความประสงค์จะขอพนักงานช่างชุดเชื่อมสายแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน  
 ๑. ปลดไลน์บริเวณ \_\_\_\_\_ จ่ายไฟจากสถานี/พีดเดอร์ \_\_\_\_\_  
 ๒. เชื่อมไลน์บริเวณ \_\_\_\_\_ จ่ายไฟจากสถานี/พีดเดอร์ \_\_\_\_\_  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ) \_\_\_\_\_  
 ตำแหน่ง พจ.5 ผกส.กฟอ.นครชัยศรี

- คุณชลิตา ดำเนินการ  
 ขออนุมัติดับไฟแจ้ง กฟภ.๓/ผจก.กฟอ.นครชัยศรี  
 ประกาศดับไฟ  
 แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชลิตา สีขาวขำ)  
 ทล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

เรียน ผจก./ซจก.(ท)กฟอ.นครชัยศรี

เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟภ.ผบ.เห็นสมควรจัดเตรียมแผนบำรุงรักษา  
 ระบบจำหน่ายในคราวเดียวกัน โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

- บำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายจำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง  
 ชุดซ่อมย่อยเคเบิลไลน์, ตัดต้นไม้, กวดขันแคลมป์  
 อื่นๆ \_\_\_\_\_

(นายชลิตา สีขาวขำ)  
 ทล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

