



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท. ๒๕๐ 1๒๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายชนะ พานิช

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ม.ก.ป.ร.ช.ผ.จ.ก.ก.พ.ส.อ.พ.น.ม.ท.ท.น

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สิ่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU- ๐๑	๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐ น.	ปักเสาแรงสูง บ้านหนองระหงษ์	DF ชั่วคราว คลอง ชลประทาน	DF ชั่วคราว บ้านหนองระหงษ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายชนะ พานิช)

ตำแหน่ง ท.ม.ก.ป.ร.ช.ผ.จ.ก.ก.พ.ส.อ.พ.น.ม.ท.ท.น

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ PTU 1 จาก Drop ๑๓๖๖๑๑๑ ถึง Drop ๑๓๖๖๑๑๑
ในวันที่ 14 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1937/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.วิจิตร ๑๓๖๖๑๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ม.ก.ป.ร.ช.ผ.จ.ก.ก.พ.ส.อ.พ.น.ม.ท.ท.น
5 ธ.ค. 65

ร.ท.ท.ร. ๓๓๓๓๓๓๓๓
ท.ม.ก.ป.ร.ช.ผ.จ.ก.ก.พ.ส.อ.พ.น.ม.ท.ท.น
๑๓๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จ.ก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จ.ก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ PTU01 บริเวณ Drop ชั่วคราวคลองชลประทาน - Drop บ้านหนองระหงษ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	เปลี่ยนขนาดสายเป็น 185 ตร.มม.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1937/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	5 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
3	PTU02R-01	Normal	Nonreclosing		รถพทน-	RE	บ้านดอนตาเพชร
4	- ดับไฟไลน์ PTU01 เวลา 09.00 น.						
5	Drop PTU01	สับ	ปลด(ใช้ไหลด์บัสเตอร์)		รถพทน-		ชั่วคราวคลองชลประทาน
6	Drop PTU01	สับ	ปลด		รถพทน-		บ้านหนองระหงษ์
7	PTU02S-16	ปลด	สับ		รถพทน-	DIS	วัดบ่อหว่า
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พนมทวนรับทราบ						
9	แจ้งกฟส.พนมทวน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งกฟส.พนมทวน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
11	หลังกฟส.พนมทวนลงข้อมูลใน WE SAFE						
12	แจ้งกฟส.พนมทวนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
13	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
14	PTU02R-01	Nonreclosing	Normal		รถพทน-	RE	บ้านดอนตาเพชร
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
15	หลังกฟส.พนมทวนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
16	แจ้งกฟส.พนมทวนทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟส.พนมทวนทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
19	PTU02R-01	Normal	Nonreclosing		รถพทน-	RE	บ้านดอนตาเพชร
20	- จ่ายไฟไลน์ PTU01						
21	Drop PTU01	ปลด	สับ		รถพทน-		ชั่วคราวคลองชลประทาน
22	PTU02R-01	Nonreclosing	Normal		รถพทน-	RE	บ้านดอนตาเพชร
หมายเหตุ : มีการดับปรับปรุงระบบพื้นที่เดิมอีกครั้ง							
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

