



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๔๒๔๓/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตราวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ CSCS/SCADA เป็น TCP/IP
สถานีไฟฟ้า ..บางเลน ๒ ชั่วคราว ..ตามแผนผัง ..ส่งเขปแนบ จำนวน ..แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01, 3VB-01	๑๐ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ CSCS/SCADA เป็น TCP/IP รองรับ SCADA ใหม่	OPEN BREAKER	OPEN ใม่ติดัน RISER POLE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ..ตำแหน่ง ..ชผ.รล.กบข.(ก๓) ..โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ร.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BEU๐2,๐3.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1. ฟีดเดอร์ ..จาก ..Open Breaker ..ถึง ..Open Riser pole.
ในวันที่ 10 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1953/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ .. ฟีดเดอร์ ..จาก ..ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..สาธิต .. ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.พ. ..สาธิต พยัคฆวงศ์
5 ธ.ค. 65

รศพร ..ต้นดี ..
(ทยศพร ..ต้นดี ..)
วค.7 ปฏิบัติงานแทน น.พ.ด.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นพ. นร.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2. แผ่น

แผนผังแนบ 1. แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - BEU -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ชผ.รล. .. ๒ ธ.ค. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบางเลน 2 (BEU02VB-01, 03VB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน CSCS SCADA เป็น TCP IP		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1953/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์				วันที่ 5 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 5 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 5 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 2. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	LOAD 0.68 MW
2	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	LOAD 0.66 MW
3	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	LOAD 1.56 MW
4	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	LOAD 3.93 MW
5	ย้ายโหลด BEU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEU05						
6	BEU02S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SF6	ตรงข้ามสถานี
7	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
8	ย้ายโหลด BEU03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEU04						
9	BEU03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SF6	หน้าสถานี
10	BEU03VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
11	BEU02S-01	สับ	ปลด		บล.	DIS	POT HEAD F.2
12	BEU03S-01	สับ	ปลด		บล.	DIS	POT HEAD F.3
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
14	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	-
16	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	-
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานที่ BEU02VB-01, 03VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
19	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-	-
21	BEU02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.2
22	BEU03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.3
23	ย้ายโหลด BEU03 ทั้งหมดกลับจาก BEU04							
24	BEU03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEU		-	-
25	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	หน้าสถานีฯ
26	ย้ายโหลด BEU02 ทั้งหมดกลับจาก BEU05							
27	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEU		-	-
28	BEU02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	ตรงข้ามสถานีฯ
29	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
30	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
31	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
32	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							