



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ธ.ค. 2565

เลขที่ ก.๓กบษ.(รล)๔๒๔๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ CSCS/SCADA เป็น TCP/IP
สถานีไฟฟ้า ทามะภา ๒ ชั่วคราว ตามแผนผัง สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BR02, BR03	๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ CSCS/SCADA เป็น TCP/IP รองรับ SCADA ใหม่	OPEN BREAKER RECLOSER	OPEN ใต้มัดต้น RISER-POLE ตาม LOAD	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล.กบษ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ร.ก.บ.ช.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ TMU23 จาก TMUBR-02, BR-03 ถึง 9 ภายใต้นโยบาย
ในวันที่ 14 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1954/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรพันธ์ อรรถประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

จ.ร.ค.ก

(นายสุรพันธ์ อรรถประเสริฐ)
ร.ก.บ. ๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผ.จก. กฟผ.ท.ร. กฟผ.ท.ค.ก.

อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.จก. 2 (สถานี TMU)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ช.ผ.รล. ส.ร.ค.ก ๒ ธ.ค. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMU0BR-02,0BR-03 สถานีไฟฟ้าท่ามะกา 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เชื่อมต่อ SCADA ใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1954/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	9 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		
3	TMU-BR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		
4	TMU-BR-02	Normal	Nonreclosing		TMU		
5	TMU-BR-03	Normal	Nonreclosing		TMU		
6	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
7	SPO08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	R	บ่อสุพรรณ
8	- ย้ายโหลด TMU02 ไปรับไฟจาก TMU01						
9	TMU01S-04	ปลด	ล๊ับ		ทร.	SF6	บ้านดอนโพรง
10	TMU-BR-02	ล๊ับ	ปลด		TMU		
11	- ย้ายโหลด TMU03 ไปรับไฟจาก SPO08						
12	TKK04S-06	ปลด	ล๊ับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ่อม ตร.ดอนกระเพรา
13	TMU-BR-03	ล๊ับ	ปลด		TMU		
14	SW.Load TMUBR-02	ล๊ับ	ปลด		TMU		
15	SW.Load TMUBR-03	ล๊ับ	ปลด		TMU		
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
17	แจ้งกบข.ให้ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งกบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
19	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
20	SPO08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	R	บ่อสุพรรณ
21	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		
22	TMU-BR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
24	แจ้งกบข.ให้ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
25	แจ้งกบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
26	หลังจากกบข.ก3.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
27	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
28	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
29	SPO08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	R	บ่อสุพรรณ
30	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		
31	TMU-BR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		
32	SW.Load TMUBR-02	ปลด	สับ		TMU		
33	SW.Load TMUBR-03	ปลด	สับ		TMU		
34	- ย้ายโหลด TMU03 กลับคืนจาก SPO08						
35	TMU-BR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		
36	TKK04S-06	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ่อม ตร.ดอนกระเพรา
37	- ย้ายโหลด TMU02 กลับคืนจาก TMU01						
38	TMU-BR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		
39	TMU01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.	SF6	บ้านดอนโพรง
40	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
41	SPO08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	R	บ่อสุพรรณ
42	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		
43	TMU-BR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		
44	TMU-BR-02	Nonreclosing	Normal		TMU		
45	TMU-BR-03	Nonreclosing	Normal		TMU		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							