



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตกบษ.(เรล)๓๖๑/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สามพราน๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายทรงชนะ เฮ้งเจริญสุข ๐๘๒-๑๒๘-๙๔๘๔
๒	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๒	1VB-01, 3VB-01	๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	2VB-01, 4VB-01	๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	T1VS-03 (TS1), PT1, 5VB-01, BVB-01 (3 ธ.ค. 65 08.00-10.00 น.)	๓ - ๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๕ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground, INC TRUCK OUT	
๕	T1VS-04 (TS2), PT2, 6VB-01, BVB-02 (6 ธ.ค. 65 08.00-10.00 น.) ไม่ปลด Egat	๖ - ๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground, INC TRUCK OUT	
๖	7VB-01, 9VB-01	๙ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๑ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	8VB-01, 10VB-01	๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๘	BVB-01, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๙	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	BVB-02 (ปลด EGAT)	๒๐ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๑	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๓ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๒	อุปกรณ์ทั้ง 2 บัส (ปลด EGAT และจ่ายไฟ ย้อนขึ้นบัส 1 Feeder)	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมิด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

นายทรงชนะ เฮ้งเจริญสุข  
๐๘๒-๑๒๘-๙๔๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาริต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชม.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
อก.บข.(ก๓)  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ SAB06 จาก Breaker ถึง truck out  
 ในวันที่ 6-8 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1955/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พรีภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาริต พยัคฆวงศ์

(นายพรีภัทร โพธิ์พันธ์)  
๑๓๐.๔ 1 กข นผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.ฟลัสฟ

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี สำนวน 2)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ชม.รล. ๗๘๗ ๑๑ พ.ย. ๖๕

RECEIVED  
กค.นค.นค.นค.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 2 (SAB06,2BVB-01,TS2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-8 ธ.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย				วันที่	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1955/65
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธันวาคม 2565

1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)  
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)  
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.ติดตั้ง SCPS SAB06VB-01 , หม้อแปลง Station Service 1						
2	2.ชุดปฏิบัติงานขอลดเบรกเกอร์ SAB02BVB-01 ในวันที่ 6 ธ.ค. 65 (ไม่ปลด Egat) เวลา 08.00 - 10.00 น.						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 17.93 MW.
5	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 18.35 MW.
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- Load = 8.95 MW.
7	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- Load = 1.00 MW.
8	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- Load = 13.45 MW.
9	ย้ายโหลด SAB03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAC05						
10	SAC05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
11	SAB03S-14	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 แยกหอมเกร็ด
12	ย้ายโหลด SA2-KT2A ไปรับไฟจาก SA2-KT1A						
13	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
14	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
15	ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAB03						
16	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานี
17	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
18	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
19	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 07.30 น.						
20	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 2 ย้ายโหลดหม้อแปลง Station Service ไปรับไฟจาก TS1						
21	SAB02TVS-01	สับ	ปลด		SAB		- TS.2
22	SAB02TVS-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- TS.2
23	SAB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-
24	SAB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 2
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ						
26	แจ้งให้ กบข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
27	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
28	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
31	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
32	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
33	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
34	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ INCOMING 2 แล้วเสร็จ เวลา 10.00 น.						
35	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
37	SAB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- INCOMING 2
38	ย้ายโหลด SA2-KT2A คีนจาก SA2-KT1A						
39	SAB02BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
40	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
41	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
42	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	สิ้นสุด Switching วันที่ 6 ธ.ค. 65						
44	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลมาที่ We safe เรียบร้อย วันที่ 8 ธ.ค. 65						
45	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
46	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
47	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
48	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
49	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
50	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
51	SAB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
52	SAB02TVS-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- TS.2
53	SAB02TVS-01	ปลด	สับ		SAB		- TS.2
54	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
55	ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมด คีนจาก SAB03						
56	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		-
57	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
58	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสถานีฯ
59	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
60	ย้ายโหลด SAB03 บางส่วน คีนจาก SAC05						
61	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 แยกหอมเกร็ด
62	SAC05VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
63	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
64	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
66	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
67	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							