



วิฤตขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภจ.(ปบ) ๒๐๖๕ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณ
ชื่อผู้ นายชัชชัย เขิดชูสุวรรณ


วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภพจ.ภจ.

ด้วย ภพจ. ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ภาณุจนบุรี๑ วงจร F6 บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ประปาภาณุจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ จ.ภาณุจนบุรี ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F6 สฟพ.ภจ.1	๒๐ ธ.ค.๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	-ปักเสา ๑๒.๒๐ม. ๒๖ ต้น -ถอนเสา ๑๒ม. ๒๘ ต้น -ทาดสายเคเบิล ๑๘๕ ต.ม.ม.ประมาณ ๒๐๐ ม.	-Sf6 kca6s-05 ขอยลิ่งคโปร -hotline เปิด DDE ท้ายขอยลิ่งคโปร	-Dis ชั่วคราวตรงข้าม สถานีตำรวจ ท้องเที่ยว	นายสมปอง กำจรกิตติคุณ ๐๘๑-๙๔๔๒๔๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว-ประปาภาณุจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ จ.ภาณุจนบุรี ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๘๕-๘๘๑๑๕๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายชัชชัย เขิดชูสุวรรณ)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภพจ.ภจ.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร



อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ KCA 6 จาก DIS ของบริษัท สีสัน ถึง KCA6S-05, DRE ท้องอุบลศรีโปร
ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1956/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕ พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ภพจ.ภจ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

รศพร ตันตติกะธรรณี
ผย.รศพร ตันตติกะธรรณี
๐๐๖.๖ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ค.
ขั้นตอนการสวิชชิง ๕ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี) _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)
นายสมปอง กำจรกิตติคุณ
หน.ปบ.ภพจ.ภาณุจนบุรี

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณท้ายซอยสิงคโปร์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1956/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่	13 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KB-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
5	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
6	ย้ายโหลด KCA 6 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA 3						
7	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
8	KCA03S-05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ทางเข้าสะพานแม่น้ำแคว
9	DIS ชั่วคราว โหลด KCA6	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชั่วคราวร้านอิมจึงหมุกระทะ
10	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
11	ให้ตรวจสอบ KCA6S-05 SF6 ซอยสิงคโปร์ สถานะ ปลด+ล็อคคาน						
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	DIS ชั่วคราว โหลด KCA6	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชด.ตรงข้ามสถานีตำรวจทองเที่ยว
14	KCC09S-05	สับ	ปลด		กจ.		DIS สะพานสุดใจ (ฝั่งเซเว่น)
15	KCA06S-06	สับ	ปลด		กจ.		DIS สะพานสุดใจ (ฝั่งเซเว่น)
16	เมื่อ Hotline พร้อมตัด DDE บริเวณท้ายซอยสิงคโปร์						
17	แจ้งหน่วยงาน ทำการปลดโหลด ในไลน์ KCA 6 ออก						
18	หลังจากหน่วยงาน ทำการปลดโหลด ในไลน์ KCA 6 ออกเสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณท้ายซอยสิงคโปร์ ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ) KCA 06						
20	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณท้ายซอยสิงคโปร์ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซีตกราวด์ จุด G1						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซีตกราวด์ จุด G2						
24	KB-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	KB-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

