



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(บป) ทป๑๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิชญนันท์ พิชญาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รรจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติติดตั้ง SF6 สถานีไฟฟ้า ก.กำแพงแสน ส่องพี่น้อง ๒ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	13 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6 แทน DIS งานชนแดน กฟน.	KSA06S-10		นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ชม.บ.บ.กพส.
๒.	KSA09	14 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA09S-04	ร้านปะยาง	
๓.	KSA06	15 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA06S-26	ปากทาง กม.29	
๔.	KSA05	16 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA05S-05	ร้านซ่อมโซ๊ค	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.บ.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี)
(รรจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KSA06 จาก KSA65-26 ถึง KSA65-26
ในวันที่ 15 ต.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 195/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัชต์ โพธิ์มีอยู่ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ ใจดีช่างหน้


(นาย สอน สอนใจดี)
10 ต. 6 ทุ่งจักรพรรดิ อ.บ.ค.พ.



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางกม.29 (KSA06S-26)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6			ตามใบขอปฏิบัติงาน	195/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
4	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
5	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
6	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
7	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
8	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO01						
9	KSA06S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านอ็อกซิเจน
10	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(ล่าง)
11	KSA06S-26	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทาง กม.29
12	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(ล่าง)
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
16	****ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF AUTO RECLOSE วงจร KSA06 และ SPO01 ไว้****						
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
19	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
20	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟอ.กพส. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
23	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
24	แจ้ง กฟอ.กพส. ตรวจสอบ SF6 (ติดตั้งใหม่) รหัส KSA06S-26 ปากทาง กม.29 อยู่ตำแหน่ง OPEN+LOCK						
25	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน คืนจาก SPO01						
26	KSA06S-26	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ปากทาง กม.29

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KSA06S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ร้านอ็อกซิเจน
28	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
29	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
30	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
31	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								