



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๑๕๐๑ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV03	19-21 ธันวาคม 2565	8.00 น. 19 ธันวาคม 2565	17.00 น. 21 ธันวาคม 2565	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย SAC เป็น สาย TAC บริเวณหน้าบิกซี	NPV3S-01	NPV3S-02	นายชินวัตร เกียรติขจร กำนจ
						19-21 ธ.ค. 65 เวลา 08.00-17.00(หรือขณะทำงาน) ขอดัง M NPV01 06		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ชว.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. /มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ /ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์)
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPV3 จาก NPV3S-01 ถึง NPV3S-02
ในวันที่ 19-21 ธ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1966/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชติรณกร อังสรวิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัยมด โพธิ์รัตน์

(นายชติรณกร อังสรวิน)
๑๐๖.6 กกพ น.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟค.นจ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าบีกซี (NPV03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-21 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น TAC		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1966/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	11 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แผนงานเปลี่ยนสายแรงสูงจาก SAC เป็น TAC บริเวณหน้าบีกซี (วันทำงานขอตั้ง Manual NPV01,06VB-01 ทุกวัน)						
2	ดับไฟวันที่ 19 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น.						
3	จ่ายไฟ AC สาย TACวันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น.						
4	เช็คเฟส สาย TACวันที่ 22 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. ถ้าเฟสตรงให้ย้ายโหลดกลับตามสภาพปกติ						
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
6	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
7	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- Load 4.7 MW
8	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 0.89 MW
10	ย้ายโหลดจวงจร NPV03 ไปจ่ายไฟจาก BPA01						
11	BPA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		นธ.		SF6 ตรงข้ามบีม SUSCO
12	NPV03VB-01	ล๊ับ	ปลด		NPV		-
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2565						
14	NPV03S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ขอยเสียด
15	NPV03S-01	ล๊ับ	ปลด		นธ.		DIS POT HEAD F.3
16	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
17	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นธ. รับทราบ						
19	แจ้ง กฟจ.นธ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟจ.นธ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	แจ้งให้ กฟจ.นธ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
22	แจ้ง กฟจ.นธ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
23	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
24	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 19 ธ.ค. 65							
26	วันที่ 19 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น.						
27	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
28	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching วันที่ 19 ธ.ค. 65							
29	วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น.						
30	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
31	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 20 ธ.ค. 65							
32	วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น.						
33	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
34	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 20 ธ.ค. 65							
35	วันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น.						
36	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
37	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 21 ธ.ค. 65							
38	วันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น.						
39	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
40	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ AC Withstand Voltage Test สายแรงสูง (TAC) ใหม่						
42	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
43	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
44	แจ้ง กฟจ.นธ. ปลด Short ground จุด G1						
45	แจ้ง กฟจ.นธ. ปลด Short ground จุด G2						
46	NPV03S-01	ปลด	สับ		นธ.		DIS POT HEAD F.3
47	NPV03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 21 ธ.ค. 65							
48	วันที่ 22 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. เมื่อ AC Withstand Voltage Test ครบ 24 ชม.						
49	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
50	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
51	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
52	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
53	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการเช็คเฟสที่ NPV03S-02 DIS ขอยืดดูได้						
54	เมื่อ Hot Line กระเช้าทำการเช็คเฟสที่ NPV03S-02 DIS ขอยืดดู แล้วเฟสตรง						
55	NPV01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นธ.		SF6 ตรงข้ามโซ่รูมตั้งเซียฮวด
56	NPV03S-02	ปลด	สับ		นธ.		DIS ขอยืดดู
57	NPV01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.		SF6 ตรงข้ามโซ่รูมตั้งเซียฮวด
58	BPA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.		SF6 ตรงข้ามบีม SUSCO
59	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
60	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
61	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
62	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
63	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

