



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล).๔๒๔๙./๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

# Switching Deadline

11 ม.ค. 2566

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒...  
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	นายรัช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๒	12VB-01, 13VB-01	๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๓	3CVB-01, 2CVB-01, 1CVB-01	๙ - ๑๓ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๔	15VB-01	๑๒ - ๑๔ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๕	3BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๐ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๖	3CVB-01, อุปกรณ์ BUS3, BVB-02 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, (ปลด EGAT)	๒๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 3 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๗	2VB-01, 3VB-01	๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๘	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๒ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบ End To End ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๒ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๙	1CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-02, (ปลด EGAT)	๑๙ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 1 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศว.ศ ผรส.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*วิวัฒน์*  
 (นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
 อก.บข.(ก๓)  
 ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ จาก SN2-2222 ถึง SM0018V0-01  
 ในวันที่ 16-202๑-๑1 ตั้งแต่เวลา ๐7-๓๐ น. ถึง 19-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1971/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาสิงห์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
 เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*วิวัฒน์*  
 (นายวิวัฒน์ โพธิ์พันธ์)  
 อดก. 4 แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
 แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สวมทรศกทร ๒)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ๐7-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*เลอพงศ์ แก่นจันทร์*  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*เลอพงศ์ แก่นจันทร์*  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ช.ผ.รล. ว.ศ.๗	ธวัช	๐๖ ธ.ค. ๖๕
		๐๖ ธ.ค. ๖๕

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 2

16-20 ม.ค. 66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	19.00	น.
กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1971/2565	
นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	26 ธันวาคม 2565	
			วันที่	26 ธันวาคม 2565	
1. นายศุภสวัสดิ์, นายธนิต, นายอนุสร, นายมโนช			วันที่	26 ธันวาคม 2565	
2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
3. นายศุภสวัสดิ์, นายธนิต, นายอนุสร, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		รีเซ็ต 18.9 MH.
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		รีเซ็ต 12.1 MH.
4	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
5	SMB06VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SMB		รีเซ็ต 6.08 MH
6	THS04VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		THS		รีเซ็ต 0.49 MH
7	ย้ายโหลด SMB06 ไปจ่ายจาก THS04						
8	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค	SF6	ปากทางนิคมท่าทราย
9	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB	CB	
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 7.30 น.						
11	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		ขนานเมนบัส
12	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		incoming 3
13	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT	CB	
14	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด
15	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		incoming 3
16	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ SMB03BVB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน						
17	SMB03BVG-01	ปลด	สับ		SMB		Ground incoming 3
18	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
20	THS04VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		THS		
21	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
22	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
23	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับไฟ						
24	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	THS04VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		THS		
27	SMB03BVG-01	สับ	ปลด		SMB		Ground incoming 3
28	SMB03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		incoming 3
29	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
30	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT	CB	
31	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		incoming 3
32	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		ขนานเมนบัส
33	ย้ายโหลด SMB06 กลับจาก THS04						
34	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	CB	
35	SMB06S-05	สับ	ปลด		สค	SF6	ปากทางนิคมท่าทราย
36	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
37	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
39	SMB06VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SMB		
40	THS04VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		THS		
41	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						