



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ม.ค. 2566

เลขที่ ..ก.๓.กษ.(เรล).๔๒๔๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ ..นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง ..นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ..๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ..อ.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อ.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ..กษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..ติดตั้งระบบ SCPS..... สถานีไฟฟ้า ..สมุทรสาคร.๒...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	นายอวัช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๒	12VB-01, 13VB-01	๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๓	3CVB-01, 2CVB-01, 1CVB-01	๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๑ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๔	15VB-01	๑๒ - ๑๔ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๕	3BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๐ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๖	3CVB-01, อุปกรณ์ BUS3, BVB-02 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, (ปลด EGAT)	๒๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 3 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๗	2VB-01, 3VB-01	๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	
๘	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๒ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบ End To End ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๒ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๙	1CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-02, (ปลด EGAT)	๑๙ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 1 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มืด RISER POLE, สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.พร.กษ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายสมหมาย ชินด่าง)
อก.บช.(ก๓)
๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 ฟีดเดอร์ SMB2,3 จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT
ในวันที่ 29 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1973/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภทพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์
27 ธ.ค. 65

สมพร ทัศนเกษตรกิจ
(นายสมพร ทัศนเกษตรกิจ)
๐๙.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๐.

อก.บช.(ก๓), อก.กว.(ก๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 1 (สถานี SMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 2 (SMB02VB-01,SMB03VB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ม.ค. 66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1973/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	7 มกราคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มกราคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มกราคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 3.1 MW
5	SMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 5.6 MW
6	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 6.0 MW
7	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 4.0 MW
8	ย้ายโหลด SMB02 ฝาก SMB01						
9	SMB01S-02	ปลด	สับ		สก.		DIS หน้าสถานีฯ
10	SMB02VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
11	ย้ายโหลด SMB03 ฝาก SMB13						
12	SMB03S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สก.		SF6 ก่อนสถานีรถไฟบางสีด
13	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
14	SMB02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
15	SMB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
16	แจ้งชุด กบข.(ก3) รับทราบ, ลงข้อมูลในระบบ We Safe, ปฏิบัติงานได้						
17	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
20	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ, ลงข้อมูลในระบบ We Safe, พร้อมจ่ายไฟ						
22	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- -
25	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- -
26	SMB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- -
27	SMB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- -
28	ย้ายโหลด SMB03 คีนจาก SMB13						
29	SMB03VB-01	ปลด	ล๊ับ "OFF" Auto Reclose		SMB		- -
30	SMB03S-10	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ก่อนสถานีรถไฟบางสีด
31	ย้ายโหลด SMB02 คีนจาก SMB01						
32	SMB02VB-01	ปลด	ล๊ับ "OFF" Auto Reclose		SMB		- -
33	SMB01S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าสถานีฯ
34	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		- -
37	SMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		- -
38	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		- -
39	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							