



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟจ.ส.๒(บ.บ.) ๑๙๓๑/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พชรสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสวย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ส.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.ส.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ kV วงจรที่ ๐๙ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อย้ายเสาแรงสูงที่ขวางทางหน้าอาคาร ตามคำร้องของผู้ใช้ไฟ บริเวณริมถนนเมนหลัก กระโจมทอง - คลองตัน ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม
๑.	BNP ๐๙	วันเสาร์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ขวางอาคารของผู้ใช้ไฟ (ตามคำร้อง)	สวิชโหมัดติดตั้งชั่วคราวหน้าบิ่ PT คลองตัน (ต้นทางมี VSPP บ.กรีนเอริช)	สวิชโหมัดติดตั้งชั่วคราวหน้าเทศบาลตำบลเกษรพัฒนา	นายสมหมาย ลิขิตวรรณชัย ตำแหน่ง พชง.๗ ผกส. โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๔ ต.มงษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร. ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสวย)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ส.๒(บพว)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BNP๑ จาก Dis ๕๑. ๒๖ PT ถึง Dis ๕๑. ๒๖ (เทศบาลตำบลเกษรพัฒนา)

ในวันที่ 24 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1993/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อมร โมกขนิทร์

19 ธ.ค. 65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ศ.ก.บ.บ. จันทนภวิบูลย์

(นายสมศักดิ์ นุชสวย)

๐๘๑. ๖ ๓๖๖ ๖๖. ๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.ส.๒ (บพว.)

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บั้ม PT - เกษตรพัฒนา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 65	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สก2(บพว.)	งานที่ทำ ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1993/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์		วันที่ 21 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- -
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- -
4	BNP04R-01	Normal	Non-Reclosing <i>AL</i>		คลต.		R R-อบต.คลองตัน
5	BNP09R-01	Normal	Non-Reclosing <i>AL</i>		บพว.		R R-วัดกระโจมน
6	ย้ายโหนด BNP09 บางส่วน ฝาก BNP04						
7	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
8	BNP04S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คลต.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
9	DIS ชั่วคราว. <i>BNP09</i>	สับ	ปลด (ใช้โหนดบัสเตอร์)		คลต.		DIS เทศบาลเกษตรพัฒนา
10	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
12	DIS ชั่วคราว. <i>BNP09</i>	สับ	ปลด (ใช้โหนดบัสเตอร์)		คลต.		DIS บั้มพีที
13	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ทำการเทสไฟ, ช็อตกราวด์จุด G1						
14	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ทำการเทสไฟ, ช็อตกราวด์จุด G2						
15	หลังจาก กฟจ.สก.2(บพว.) ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
16	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.สก.2(บพว.) รับทราบและปฏิบัติงานได้						
17	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
18	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
19	BNP04R-01	Non-Reclosing <i>AL</i>	Normal <i>AL</i>		คลต.		R R-อบต.คลองตัน
20	BNP09R-01	Non-Reclosing <i>AL</i>	Normal		บพว.		R R-วัดกระโจมน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟจ.สก.2(บพว.) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- -
23	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- -
24	BNP04R-01	Normal <i>AL</i>	Non-Reclosing <i>AL</i>		คลต.		R R-อบต.คลองตัน
25	BNP09R-01	Normal	Non-Reclosing <i>AL</i>		บพว.		R R-วัดกระโจมน
26	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G1 ออก						
27	แจ้ง กฟจ.สก.2(บพว.) ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G2 ออก						
28	หลังจาก กฟจ.สก.2(บพว.) ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
30	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
31	DIS ชั่วคราว. BNP09	ปลด	สับ		คลต.		DIS บั้มพีที
32	ย้ายโหลด BNP09 บางส่วน คืนจาก BNP04						
33	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบั๊ส
34	DIS ชั่วคราว.	ปลด	สับ		คลต.		DIS เทศบาลเกษตรพัฒนา
35	BNP04S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คลต.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
36	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบั๊ส
37	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
38	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
39	BNP04R-01	Non-Reclosing, <i>เปิด</i>	Normal		คลต.		R R-อบต.คลองตัน
40	BNP09R-01	Non-Reclosing, <i>เปิด</i>	Normal		บพว.		R R-วัดกระโจม
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

