



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(บฟ.)-๔๓๔๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทธีรัตน์ พิชิตสุวรรณพิชิต
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง อก.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(กต).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Bushing 115 kV ที่สถานีไฟฟ้า
ท่าทราย 2 (ชค.) ตามแผนผังส่งเซบแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.1	๑๗-๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอย้ายโหลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานี ไฟฟ้าท่าทราย๒(ชั่วคราว)	CB 115 KV	Recloser	นายปิติ สานศรี ๐๘๙-๙๘๖-๑๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บฟ.(กต) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓...

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก 1 ถึง 1
ในวันที่ 17-๒๐-๑-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙-๐๐ น. ถึง ๑๒-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2007/2565
พนักงานศูนย์ นาย วรรณพงษ์ นกทอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ
15 ธ.ค. 65

THU01BR-01
THU02BR-01
THU03BR-01
THU04BR-01

(นางสาวจิต นงษ์ศิริ)
อศก.๔ ทรนชน.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. พล.ค. สด.
อก.บข.(กต),อก.วว.(กต)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 1 (สถานี ท่าทราย 2 ชค.)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙-๒๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลองศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลองศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้า ท่าทราย 2 ชค.		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-20 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน บุษชิง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 2007/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 16 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธ.ค. 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธ.ค. 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์,นายฉนิต,นายอนุสร,นายมโนช นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		โหลด 18.21 MW
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 14.66 MW
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 17.30 MW
5	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		
6	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		โหลด 5.42 MW
7	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		โหลด 4.20 MW
8	THUBR-03	Normal	Nonreclosing		THU		โหลด 3.48 MW
9	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		โหลด 6.16 MW
10	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 5.09 MW
11	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.80 MW
12	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.99 MW
13	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.12 MW
14	ย้ายโหลด THU01 ไปจ่ายจาก THS10						
15	THS10S-02	ปลด	สับ		สค.	SF6	โรงงานแปงเด็กนารัก
16	THUBR-01	สับ	ปลด		THU	R	
17	ย้ายโหลด THU02 ไปจ่ายจาก THS08						
18	THS15S-03	ปลด	สับ		สค.	SF6	บ.สยามอินเตอร์ล๊อเก็ต
19	THUBR-02	สับ	ปลด		THU	R	
20	ย้ายโหลด THU03 ไปจ่ายจาก THS09						
21	THS09S-07	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	ชอย12
22	THUBR-03	สับ	ปลด		THU	R	
23	ย้ายโหลด THU04 ไปจ่ายจาก THS06						
24	THS06S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	ก่อนชอย 14
25	THUBR-04	สับ	ปลด		THU	R	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปลดไบโอมิตด้านโหลด THU01BR-01,THU02BR-01,THU03BR-01,THU04BR-01 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
27	ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟ ผ่าน Sw.Bypass THU04BR-01						
28	THU04S-01/1	สับ	ปลด		THU		DIS
29	Sw.Bypass THU04BR-01	ปลด	สับ		THU		DIS Sw.Bypass BR-04
30	เมื่อพร้อมดับไฟ						
31	THU01YB-01	สับ	ปลด		THU		CB 115 KV
32	THU01YS-01	สับ	ปลด		THU		ไบโอมิต 115KV
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
34	ชุดทำงานทำการทดสอบ และลง We safe ปฏิบัติงานได้						
35	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		
36	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
37	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
38	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
39	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
40	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
41	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
42	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
43	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมรับไฟ						
44	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		
45	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
46	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
47	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
48	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
49	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
50	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
51	THU01YS-01	ปลด	สับ		THU		ไบโอมิต 115KV
52	THU01YB-01	ปลด	สับ		THU		CB 115 KV
54	Sw.Bypass THU04BR-01	สับ	ปลด		THU		DIS Sw.Bypass BR-04
53	THU04S-01/1	ปลด	สับ		THU		DIS
55	แจ้งพนักงานสถานีฯ สับไบโอมิตด้านโหลด THU01BR-01,THU02BR-01,THU03BR-01,THU04BR-01 เข้าสู่กันทั้ง 3 เฟส						
56	ย้ายโหลด THU01 กลับจาก THS10						
57	THUBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R
58	THS10S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 โรงงานแบ่งเด็กน่ารัก
59	ย้ายโหลด THU02 กลับจาก THS08						
60	THUBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R
61	THS15S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเท็ค
62	ย้ายโหลด THU03 กลับจาก THS09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	THUBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R
64	THS09S-07	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ชอย12
65	ย้ายโหลด THU04 กลับจาก THS06						
66	THUBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R
67	THS06S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ก่อนชอย 14
68	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		
69	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
70	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
71	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
72	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		
73	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		
74	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU		
75	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		
76	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
77	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
78	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
79	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
80	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						