



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓. ออม. (ปณ.) 2265 / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชวล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร. แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง ..อก.ปณ.(ภ.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟพ.อมณ.

ด้วยการไฟฟ้า..... ออม.น้อย..... บริษัท YRC จะขอตัดไฟระบบ 115 เควี เพื่อบำรุงรักษาสถานี 115/22 เควี
ตามแผนผังลิ่งเซป.นบ.บ. จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๓๐ ธ.ค. ๖๕ <i>Penh</i>	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บริษัท YRC จะขอตัดไฟระบบ 115 เควี เพื่อบำรุงรักษาสถานี 115/22 เควี	SAA5YS- ๑๕ 10 <i>Penh</i>	-	นายชัยชนะ เข้มทอง ๐๘๑-๒๗๘-๙๙๗๕

พื้นที่ที่มีผู้เข้าไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... บริษัท วาย.เออาร์. ซี. เซ็ทคอมโซล. จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิธา รมโพธิ์ทอง..... ตำแหน่ง วิศว.๒.๒.ปณ. โทร.....๐๙๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร. แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟพ.อมณ.

เลขที่ตรงระบบสารบรรณ..... 2265

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 11864 จาก SAA545-10 ถึง -
ในวันที่ 30 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 2009/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ สวัสดิทวด ประสานงานการขอดับไฟกับ.....


(น.นรินทร์ สวัสดิทวด)
ช.ก. 6 มว น.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นของสวิตซ์..... / แผ่น
แผนผังแนบ..... / แผ่น

ผจพ,..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริษัท YRC
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 ธ.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.อมน. งานที่ทำ บำรุงรักษาภายใน ตามใบขอปฏิบัติงาน 2009/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวคิน วันที่ 21 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
3	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	แจ้งบริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซิลท์ จำกัด ให้ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี						
6	เมื่อบริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซิลท์ จำกัด ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี แล้วเสร็จ คุณ.....เวลา.....						
7	SAA05YS-10	สับ	ปลด ล้อคกุญแจ		YRC		ABS บริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซิลท์
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้บริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซิลท์ จำกัด รับทราบ						
9	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
10	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อบริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซิลท์ จำกัด ทำงานเสร็จพร้อมรับไฟ คุณ.....เวลา.....						
12	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
13	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
14	SAA05YS-10	ปลด ล้อคกุญแจ	สับ		YRC		ABS บริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซิลท์
15	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
16	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

บ.วายน อาร ๓

เคเบิลสายแรงดันต่ำ

CNC4S-08
SAA7S-04

SAA3S-03

SAA3S-04

SAA11S-08

SAA3S-02

บ.แปร์พิก

บ.วายนแปร์พิก

SAA7S-02

YRC1YS-01

SAA5YS-05

SAA5YS-12

บ.วายนแปร์พิก

25MVA
บ.วายนแปร์พิก

SAA S-04

