



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ด.ม.ช.(ก.บ.) ๗๙ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบางแพรง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช.

โทรสารขอตัดไฟ

ด้วย ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช.มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด่านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟพ.ด.ม.ช. DMA01	๑๗ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ก่อสร้างระบบ จำหน่าย ๒๒ เครวี ใต้เส้นสายส่ง	DMA01S-01 หน้า สฟพ.ด.ม.ช.	DMA01S-03 บ้านยุติธรรม	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๕๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านยางเกาะ ต.กอนโคด อ.ด่านมะขามเตี้ย ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟ ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสดำรง ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรัญ ศรีบางแพรง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DMA 1 จาก DMA IS-01 ถึง DMA IS-03
ในวันที่ 17 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 201/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จักรพันธ์ วิชาญศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ เขตฟ.สา 4 ปร. รพ.พ

1๐ ก.พ. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟส. ด.ม.ช.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายจรัญ ศรีบางแพรง)

ว.ค.๖ ปรุจติวท.แทน ผ.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้า สถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย ถึง บ้านยูติธรรม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ตมข. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 201/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพนทวินทร, น.ส.พิชญา, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- โหลด -5.5 MW
3	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- โหลด 2.0 MW
4	ย้ายโหลด DMA01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DMA02						
5	DMA01S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ตมข.		SF6 หน้า รร. มัธยมด้านมะขามเตี้ย
6	DMA01S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ตมข.		SF6 ปากทางบ้านยูติธรรม
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DMA01VB-01	ล๊ับ	ปลด		DMA		CB
9	DMA01S-01	ล๊ับ	ปลด		ตมข.		DIS POT HEAD F.1
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
14	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	DMA01S-01	ปลด	ล๊ับ		ตมข.		DIS POT HEAD F.1
23	DMA01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		DMA		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	ย้ายโหลด DMA01 บางส่วน กลับจาก DMA02							
25	DMA01S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดมข.		SF6	ปากทางบ้านยุติธรรม
26	DMA01S-06	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6	หน้า รร. มัชฌิมด้านมะขามเตี้ย
27	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	
28	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>								

ผังตีไฟทำงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
DMA๐๑ วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

