



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท.กบข.(รล.) ๔๔๐๖/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กท)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กท)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผลิต,กบข.(กท) จะขอตัดไฟเพื่อติดตั้ง ทดสอบฟังก์ชัน Line ATS ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าดอนตูม ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	จาก	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟพ.ดอนตูม ดับ ไฟเบย์ไลน์ รหัส DTM4YB01 และ DTMBYB01	๒๑ ธ.ค ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๑ ธ.ค ๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DTM๔YB๐๑ และ BYB๐๑ ๒. ปลดไบมิต ๑๑๕ เควี เบย์ ๔ (XYS-๐๑,๐๒)	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ไลน์ ๔ YB และ BYB๐๑	ไบมิต ๑๑๕ เควี ไลน์ ๔ (XYS- ๐๑,๐๒)	นายเอกพงศ์ พงษา..... ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๒.	สฟพ.ดอนตูม ดับ ไฟเบย์ไลน์ และ DTM4YB01 และ DTMBYB01	๒๖ ธ.ค ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๖ ธ.ค ๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DTM๔YB๐๑ และ BYB๐๑ ๒. ปลดไบมิต ๑๑๕ เควี เบย์ ๔ (XYS-๐๑,๐๒)	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ไลน์ ๔ และ BYB๐๑	ไบมิต ๑๑๕ เควี ไลน์ ๔ (XYS-๐๑, ๐๒)	นายเอกพงศ์ พงษา..... ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๓.	สฟพ.ดอนตูม ดับ ไฟเบย์ไลน์ รหัส DTM2YB01 และ DTM4YB01 และ DTMBYB01	๒๗ ธ.ค ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๗ ธ.ค ๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DTM๒YB๐๑ และ DTM๔YB๐๑ & BYB๐๑ ๒. ปลดไบมิต ๑๑๕ เควี เบย์ ๒ และ ๔ (XYS- ๐๑,๐๒)	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒ และ ๔ และBYB๐๑	ไบมิต ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒ และ ๔ (XYS-๐๑,๐๒)	นายเอกพงศ์ พงษา..... ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ จ่ายไฟระบบ ๒๒ เควี ได้ตามปกติ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ท.พ.รล. โทร. ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ข.(กท) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(กท).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 448 B48 จาก DTM448-01, DTM848-01 ถึง DTM445-01,02, DTM 845-01,02
 ในวันที่ ๒๕.๑.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง 1๙.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2021/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธวัช นิ่มเต็ญ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย เลอพงค์ นงษา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๐๗๑๑๑

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ไพรัช นิ่มเต็ญ)
วต.๔ เทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
 แผ่นฝั่งแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ๑๐๗๑๑๑)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนตูม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-ธ.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Line ATS 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 2021/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 17 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ DTM4YB-01 และ DTMBYB-01 สถานะ Open						
17	DTM04YS-01	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
18	DTM04YS-02	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
20	DTMBYS-01	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
21	DTMBYS-02	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 8.00 น.						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) ทราบและทำการทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน						
27	หลังจากดำเนินการทดสอบไฟเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
3	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
67	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
3	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
17	DTM04YS-01	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
18	DTM04YS-02	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
20	DTMBYS-01	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
21	DTMBYS-02	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
3	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						