



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.ภบข.(รล) ๔๔๐๖/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อภ.ปน.(กต)

ตำแหน่ง อภ.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผรส.ภบข.(กต)... จะขอตัดไฟเพื่อติดตั้ง ทดสอบฟังก์ชัน Line ATS ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าดอนตูม ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	จาก	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.ดอนตูม ดับไฟเบย์ไลน์ รหัส DTM2YB01 และ DTMBYB01	๒๑ ธ.ค ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๑ ธ.ค ๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DTM๒YB๐๑ และ BYB๐๑ ๒. ปลดไบมิต ๑๑๕ เควี เบย์ ๒ (XYS-๐๑,๐๒)	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒YB และ BYB๐๑	ไบมิต ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒ (XYS-๐๑,๐๒)	นายเอกพงศ์ พงษา..... ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๒.	สฟฟ.ดอนตูม ดับไฟเบย์ไลน์ และ DTM2YB01 และ DTMBYB01	๒๖ ธ.ค ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๖ ธ.ค ๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DTM๒YB๐๑ และ BYB๐๑ ๒. ปลดไบมิต ๑๑๕ เควี เบย์ ๒ (XYS-๐๑,๐๒)	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒ และ BYB๐๑	ไบมิต ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒ (XYS-๐๑, ๐๒)	นายเอกพงศ์ พงษา..... ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๓.	สฟฟ.ดอนตูม ดับไฟเบย์ไลน์ รหัส DTM2YB01 และ DTM4YB01 และ DTMBYB01	๒๗ ธ.ค ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๗ ธ.ค ๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DTM๒YB๐๑ และ DTM๔YB๐๑ & BYB๐๑ ๒. ปลดไบมิต ๑๑๕ เควี เบย์ ๒ และ ๔ (XYS-๐๑,๐๒)	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒ และ ๔ และ BYB๐๑	ไบมิต ๑๑๕ เควี ไลน์ ๒ และ ๔ (XYS-๐๑,๐๒)	นายเอกพงศ์ พงษา..... ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ จ่ายไฟระบบ ๒๒ เควี ได้ตามปกติ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ผ.รล. โทร ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกวพล ต้อยเต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง รก.บข.(กต) ปฏิบัติงานแทน อภ.บข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ 115kv จาก DTMB46-01 ถึง DTMB45-01,02  
 ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2022/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ 115kv จาก DTMB46-01 ถึง DTMB45-01,02  
 ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองน้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ นายเลอพงศ์ พงษ์

( นายเลอพงศ์ พงษ์ )

ชตท.4 11kv ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DTM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กพค., กฟอ.บธ., กฟล.ดตล

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าดอนตูม(DTM02YB-01,DTMBYB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-ธ.ค.-22	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งทดสอบฟังก์ชัน Line ATS 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 2022/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต, นายมน 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		
			วันที่ 21 ธันวาคม 2565
			วันที่ 21 ธันวาคม 2565
			วันที่ 21 ธันวาคม 2565
			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำงานสวิตชิง						
2	*ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อุโมง*						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 ให้สับ โข้ว CLOSE						
4	OFF SCL THROW OVER SPO						
5	KS-7022	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	1UGP02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		อุโมงกรีน		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SPO01YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO03YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	1UGP02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		อุโมงกรีน		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้ง กฟผ. ขอควบคุมแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
13	*ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)*						
14	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YB-01และ DTMBYB-01 อยู่สถานะปลดโซ้ว OPEN						
15	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้สับโซ้ว CLOSE						
16	OFF SCL THROW OVER DTM						
17	BEA02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DTM02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
22	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
23	DTMBYS-01	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
24	DTMBYS-02	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
25	DTM04YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KS 7022	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
28	แจ้งให้ กบข.(ก.3)ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
29	แจ้งให้ กบข.(ก.3)ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
31	*ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนตุม ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน*						
32	DTM04YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	KS 7022	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
35	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
36	DTMBYS-01	ปลด	สับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
37	DTMBYS-02	ปลด	สับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
38	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	BEA02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DTM02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	ON SCL THROW OVER DTM						
43	*ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)*						
44	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	1UGP02YB-01	Auto	Manual		อุทองกรีน		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	KS 7022	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	1UGP02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		อุทองกรีน		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SPO01YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	ON SCL THROW OVER SPO						
52	แจ้ง กฟผ. ให้ปรับแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 กลับสภาพปกติ						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							