

Switching Deadline

17 ธ.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๔๔๑๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางเลน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.2	๑๘ ธ.ค ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส BEABYB-๐๑ TP.2 เพื่อปลดสายคอนโทรลที่ไม่ได้ใช้งาน(ปลดโมมิตหัวท้ายออก)			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ BEA-TP2 จาก BEABYB-01 ถึง BEA02BVB-01
ในวันที่ 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2026/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย นีร์ภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บล.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย นีร์ภัทร โพธิ์พันธ์)
จ.ศ.๔ โทร. นศ.คพ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี บางเลน 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปลดสายคอนโทรลที่ไม่ได้ใช้งาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 2026/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	17 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายทิวาสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
4	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
7	ย้ายโหลด BEA-TP2 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BEA-TP1						
8	BEABVB-03	ปลด	สับ		BEA		- ขนานบัส
9	BEABVB-02	สับ	ปลด		BEA		- INCOMING 2
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
15	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BEA03YS-03	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
9	BEABVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		- INCOMING 2
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ						
28	แจ้งให้ กบข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
29	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
4	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
4	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
9	BEABVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA		- INCOMING 2
43	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
47	BEA03YS-03	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
51	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	ย้ายโหลด BEA-TP2 ทั้งหมด คืนจาก BEA-TP1						
49	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP1 อยู่ที่ 22.5 kV.						
50	BEABVB-02	ปลด	สับ		BEA		- INCOMING 2
50	BEABVB-03	สับ	ปลด		BEA		- ขนานบัส
62	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
62	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							