

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต...../๒๕๖๕.....

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล.....

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะเปิดวงจรจ่ายไฟ เพื่อสับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูงโดยวิธีฮอตไลน์ ในไลน์ฟีดเตอร์๘ สถานี  
สุพรรณบุรี๑ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘ สพ.	๒๗/๑๒/๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	สับเปลี่ยนSF๖ SPA๐๘S-๐๖ คูเมือง	SPA๐๘S-๐๖	SPA๐๘S-๐๖	โทร.๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕ นายธนัช มาลัยวงษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ช.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SPA๐๘S จาก SPA๐๘S-๐๖ ถึง SPA๐๘S-๐๖

ในวันที่ 27 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2027/2565

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ภัท โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

(นายพันธ์ภัท โพธิ์พันธ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. ส.พ.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)



หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 คูเมือง รหัส SPA08S-06					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6 SPA08S-06 คูเมือง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 2027/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	21 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
5	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
6	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
7	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
8	ย้ายโหลด DOA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA09						
9	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
10	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
11	DOA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ม.ทวีสิน
12	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
13	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA09						
14	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าชุมประดูวัดบางปลาหมอ
15	SPA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 คูเมือง
16	ขณะชุดทำงานปฏิบัติงาน ให้คงสถานะ "OFF" Auto Reclose SPA08VB-01 และ SPA09VB-01 ไว้						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
18	แจ้งให้ กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
19	แจ้ง กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
20	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
22	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
23	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
27	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
28	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน กลับจาก SPA09						
30	SPA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 คูเมือง
31	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ่มประตูดัดบางปลาหมอ
32	ย้ายโหลด DOA09 บางส่วน กลับจาก SPA09						
33	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
34	DOA09S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ม.ทวิสิน
35	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.		SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
36	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
37	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
39	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
40	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
41	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
42	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							