



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ทภษ.(รล)๔๕๒๗/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

Switching Deadline

6 ม.ค. 66

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.ภษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า ก.ทภษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-01	๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๖ และ ๑๗ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYS-01 , BYS-02			2037/65
๒	5YB-01, BYB-01	๑๘ ม.ค. - ๒๒ ม.ค. ๖๖ และ ๑๖ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 5YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 5YS-01 , 5YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYS-01 , BYS-02			
๓	4YB-01, BYB-01, 2BVB-01	๒๓ ม.ค. - ๒๗ ม.ค. ๖๖ และ ๑๕ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 4YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 4YS-01 , 4YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYS-01 , BYS-02 ๕. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 2BVB-01			ปรีดรัภัทร อางศิริ พชง.๔ ฝรล.กบช. ๐๔๘-๒๙๐๒๗๙๔
๔	ดับ Bus.2	๒๗ ม.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV Bus.2 ทุกตัว ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			
๕	3YB-01, BYB-01	๒๘ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๖ และ ๑๔ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 3YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 3YS-01 , 3YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYS-01 , BYS-02			


๖	2YB-01, BYB-01, 1BVB-01	๒ ก.พ. ๖๕ - ๖ ก.พ. ๖๖ และ ๑๓ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 2YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 2YS-01 , 2YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02 ๕. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 1BVB-01			
๗.	ดับ Bus.1	๖ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV Bus.1 ทุกตัว ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			ปริตรภัทร อัจศิริ พชง.๔ ฝรล.กบช. ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔
๘.	1YB-01, BYB-01	๗ ก.พ. ๖๕ - ๑๒ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 1YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 1YS-01 , 1YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายปริตรภัทร อัจศิริ..... ตำแหน่งพชง.๔ ฝรล.กบช.(ก๓)..... โทร.....๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)
อก.บช.(ก๓)


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 110KV จาก OVA BYS-02 ถึง OVA BYS-02
ในวันที่ 17 ก.พ. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 23.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2037/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักศิลา อึ้งเมฆะภักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ควบคุมบริหารช่าง สกสว


(นายพิภกร โพธิ์พันธ์)
จ.ต. 4 1 กทข. น.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟล.๑๖
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี ต้าต๋อง COVA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (เบรกเกอร์ 115 เควี DAABYB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-17 ม.ค. 66	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	23.00	น.
2.1 กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.พ. 66	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	23.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอนและติดตั้งระบบ SCPS			ตามใบขอปฏิบัติงาน	2037/2565
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	27 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	27 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย					วันที่	27 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสกปรพ, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	งานที่ทำ 1.วันที่ 11-17 ม.ค.66 รื้อถอนและติดตั้งระบบ SCPS ที่เบรกเกอร์ 115 เควี DAABYB-01						
	2.วันที่ 17 ก.พ.66 รื้อถอนและติดตั้งระบบ SCPS ที่เบรกเกอร์ 115 เควี DAABYB-01						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี DAABYB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
3	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
4	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
7	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
11	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							