



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... ก.ตทบษ.(รล)๔๕๒๗/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ ..... นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง ..... นายสมหมาย ขึ้นด้วง

# Switching Deadline

13 ม.ค. 66

วันที่ ..... ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.บ.บ.(กต)  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.บ.บ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า ..... ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-01	๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๖ และ ๑๗ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02			
๒	5YB-01, BYB-01	๑๘ ม.ค. - ๒๒ ม.ค. ๖๖ และ ๑๖ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 5YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 5YS-01 , 5YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02			2039/65
๓	4YB-01, BYB-01, 2BVB-01	๒๓ ม.ค. - ๒๗ ม.ค. ๖๖ และ ๑๕ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 4YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 4YS-01 , 4YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02 ๕. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 2BVB-01			ปรีดรักษ์ อางศิริ พช.๔ ผรล.กบช. ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔
๔	ดับ Bus.2	๒๗ ม.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV Bus.2 ทุกตัว ๒. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			
๕	3YB-01, BYB-01	๒๘ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๖ และ ๑๔ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 3YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 3YS-01 , 3YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02			


๖	2YB-01, BYB-01, 1BVB-01	๒ ก.พ. ๖๕ - ๖ ก.พ. ๖๖ และ ๑๓ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 2YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 2YS-01 , 2YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02 ๕. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 1BVB-01			ปริตรภัทร อางศิริ พชง.๔ ผลล.กบช. ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔
๗.	ดับ Bus.1	๖ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV Bus.1 ทุกตัว ๒. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			
๘.	1YB-01, BYB-01	๗ ก.พ. ๖๕ - ๑๒ ก.พ. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๒๓.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 1YB-01 ๒. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 1YS-01 , 1YS-02 ๓. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01 ๔. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYB-01 , BYB-02			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.๔ ผลล.กบช.(ก๓) โทร ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


  
(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)  
อก.บช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ DAA5YB, BYB01 จาก DAA5YB-01 ถึง DAA5YB-02  
ในวันที่ 18-22 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 23.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2039/65  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรศักดิ์ โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปรีตพงศ์ อัจฉริ

  
(นายปรีตพงศ์ โพธิ์พันธ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓๖.  
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. 1 (สถานี ด่านช้าง)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (DAA05YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-22 ม.ค. 66 และ 16 ก.พ. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	23.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 2039/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	29 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	วันที่ 18 ม.ค. 2566 และ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566						
3	แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอ OFF INTERTRIP ด้าน สถานีฯ อ่างทอง 2						
4	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
5	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลด สถานีฯ DAA ไปรับไฟจาก DBA กฟผ.						
7	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA05YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
10	DAA05YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
11	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DAABYB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
12	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
13	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ						
15	แจ้งให้ กบข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
16	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
17	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
18	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอ ON INTERTRIP ด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบัว						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
21	วันที่ 22 ม.ค. 2566 และ วันที่ 16 ก.พ. 2566						
22	แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอ OFF INTERTRIP ด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบัว						
23	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
24	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
26	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
27	ย้ายโหลด สถานีฯ DAA กลับจาก DBA กฟผ.						
28	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
30	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
33	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	แจ้ง บ.ด้านช่างไปโอ ON INTERTRIP ด้าน สถานีฯ อ่างทอง 2						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						