



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.พ. 2568

## วิฤตขอดับไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัฒนันท์ พิชราสุวรรณชล .....  
ชื่อผู้ส่ง .....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย กฟผ. .... จะขอดับไฟสถานีฯ สามพราน.1... เพื่อแก้ไข Gas Leak SA1 8052 Compartment G2 ตามบันทึก  
จำนวน ..... 1 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	สายส่ง BN-SA1	16 ก.พ. 68	08.00 น.	16.00 น.	Keep Load 100 MW (ปลด SA1 Bus2 )	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 204/68.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิชัย นิลธนา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

( น.ท.อ.วิเศษ พงษ์ศิริ )  
อ.ก.ปบ.5 ทท.น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ......

อก.บช.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจฟ. .... (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (EGAT) * งดสั่งเคื่อง 19/2568 keep load NCS *		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.พ. 68	เวลา 8.00 น.	ถึงเวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ Keep Load SAA 100 MW	ตามใบขอปฏิบัติงาน 204/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายอนันต์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
3	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
5	ONB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
6	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
7	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		-
8	ตรวจสอบ Close Loop SME02YB-02,03 - SME03YB-03,03 - SME04YB-02,03 Close Loop ปกติ						
9	ตรวจสอบ Close Loop SAA01YB-01 - SAA03YB-01 Close Loop ปกติ						
10	ย้ายโหลดสถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (KTD), กระทุ่มแบน 1 (KTA) และผู้ใช้ไฟ บ. เซาท์อีสต์ เท็กซัสโฮล์, บ.น้ำประปาไทย ไปรับไฟจาก SME						
11	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		-
12	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบ Close Loop SMC01YB-01 - SMC03YB-1 Close Loop ปกติ						
15	ย้ายโหลดสถานีฯ อ้อมน้อย 2 (ONB), อ้อมน้อย 5 (ONE), สมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว)(SMV), และผู้ใช้ไฟ บ.แคลคอมพ์ ไปรับไฟจาก SMC						
16	ตรวจสอบ LBS โขกปรานี รหัส ONB02YS-04 สถานะ Low Gas ปกติ ไม่ Low Gas						
17	ONB02YS-04	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS โขกปรานี
18	ONB03YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
20	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
21	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
22	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		-
23	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
24	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานเสร็จ พร้อมนำโหลดกลับคืน						
25	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
26	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
27	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
28	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		-
29	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
30	ตรวจสอบ Close Loop SMC01YB-01 - SMC03YB-1 Close Loop ปกติ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลดสถานีฯ อ้อมน้อย 2 (ONB), อ้อมน้อย 5 (ONE), สมุทรสาคร 10 (ข้าวคราว)(SMV), และผู้ใช้ไฟ บ.แคลคอมพ์ กลับจาก SMC						
32	ตรวจสอบ LBS โขศปราณี รหัส ONB02YS-04 สถานะ Low Gas ปกติ ไม่ Low Gas						
33	ONB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ONB02YS-04	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด		กทบ.		LBS โขศปราณี
35	ตรวจสอบ Close Loop SME02YB-02,03 - SME03YB-03,03 - SME04YB-02,03 Close Loop ปกติ						
36	ย้ายโหลดสถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (KTD), กระทุ่มแบน 1 (KTA) และผู้ใช้ไฟ บ. เซาท์อีสต์ เท็กซัสเทิล, บ.น้ำประปาไทย กลับจาก SME						
37	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		-
40	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
41	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
42	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
43	ONB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
44	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
45	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							





## บันทึก

ที่ หจล-ส. 42500 /2568  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA  
วันที่ 29 มกราคม 2568

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สายส่ง 230 kV Line สามพราน 1 - บางกอกน้อย No.2  
อุปกรณ์ ปลด 230 kV Line SA1-BN No.2  
ปลด 230 kV SA1 Bus No.2  
งานที่ทำ แก้ไข Gas Leak SA1 8052 Compartment G2

หมายเหตุ - ข้อมูล Load ที่ สฟ. SA1 ปี 67 ย้อนหลัง ประมาณ 220 MW  
ประสานงานคุณพิรภัทร สามารถ ย้ายโหลดก่อนปฏิบัติงาน ไปที่ สฟ. NCS, SN4, SN3  
ประมาณ 120 MW เหลือ โหลด 100 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.