



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

30 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๘๔/๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๓๑ ม.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS ๑ สถานีไฟฟ้าศรี ประจันต์(ชค.) เพื่อตรวจสอบ แก้ไขน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP๑	SPC ๑YS-๐๑	Riser Pole F๑ ถึง F๕	นายวิชัย หงษา ๐๖๕-๖๕๕๕๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิชัย หงษา ตำแหน่ง พ.ช. ๗ โทร. ๐๖๕-๖๕๕๕๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPC-TP1 จาก SPC1YS-01 ถึง Riser Pole F1-F5
ในวันที่ 31 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 205/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.สฟ. (ก๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิชัย หงษา

(นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์)
๐๖-๕ ๗๗๗ ๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๑ ป.บ., กฟภ. ๘, กฟภ. ๑๑

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SPC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ หงษา)
หน.ม.ก.กสฟ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึมที่หม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 205/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์		วันที่ 29 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบ Switching โดย			วันที่ 29 มกราคม 2568
6. อนุมัติ Switching โดย			วันที่ 29 มกราคม 2568
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB		
3	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		
4	XCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		Load = 1.05 MW
5	XCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		Load = 1.71 MW
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
7	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 2.73 MW
8	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 1.44 MW
9	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 0.63 MW
10	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 1.36 MW
11	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load = 1.40 MW
12	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
13	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		Load = 1.68 MW
14	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
15	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		Load = 1.07 MW
16	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		Load = 1.69 MW
19	ย้ายโหลด SPC02 ไปรับไฟจาก DOA01						
20	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
21	SPC02VB-01	สับ	ปลด		DOA		CB
22	ย้ายโหลด SPC01 ไปรับไฟจาก DOA03						
23	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
24	SPC01VB-01	สับ	ปลด		DOA		
25	ย้ายโหลด SPC03 ไปรับไฟจาก XCA09						
26	SPC03S-06	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
27	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB
28	ย้ายโหลด SPC05 ไปรับไฟจาก XCA10						
29	SPC05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้ามบ.ธนทรัพย์สมบัติ
30	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลด SPC04 ไปปรับไฟจาก SPA04						
32	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
33	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC	CB	
34	SPA01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		Pothead F1
35	SPA02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		Pothead F2
36	SPA03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		Pothead F3
37	SPA04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		Pothead F4
38	SPA05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		Pothead F5
39	เมื่อพร้อมดับไฟ						
40	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	22kV
41	SPC01YB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	115 kV
42	SPC01YS-01	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 kV
43	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
44	แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
46	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB		
47	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		
48	XCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
49	XCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
50	SPA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		
51	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
52	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
53	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
54	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
55	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
56	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB		
57	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		
58	XCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
59	XCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
60	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
61	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
62	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
63	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
64	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	SPA01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F1
67	SPA02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F2
68	SPA03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SPA04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F4
70	SPA05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		Pothead F5
71	SPC01YS-01	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 kV
72	SPC01YB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	115 kV
73	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	
74	ปรับแรงดันที่หม้อแปลง SPC-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
75	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
76	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	
77	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
78	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01						
79	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	
80	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
81	ย้ายโหลด SPC04 กลับจาก SPA04						
82	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	
83	SPA04S-07	สับ	ปลด <i>คือดอ</i>		สพ.	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
84	ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก XCA10						
85	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	
86	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	ตรงข้ามบ.ธนทรัพย์สมบัติ
87	ย้ายโหลด SPC03 กลับจาก XCA09						
88	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	
89	SPC03S-06	สับ	ปลด <i>SCADA</i>		ศปจ.	SCADA	SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
91	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB		
92	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		
93	XCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
94	XCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
95	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
96	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
97	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
98	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
99	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
100	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
101	SPA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		
102	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
103	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
104	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
105	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด