



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษษ.ก3(รล.) 4528 / 2565  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

## Switching Deadline

4 ม.ค. 66

วันที่ 27 ธันวาคม 2565  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ TeleProtection Distance Relay 115 kv สฟฟ.เอกชัย 2 Bay Line รหัส EKB-01YB-01 และ EKB-04YB-01 จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	EKB-01YB-01	9 ม.ค. 2566	09.00 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าเอกชัย 2/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส EKB-01YB-01 และ EKB-04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดห้วยท้าย  หมายเหตุ	1YS-01	1YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	EKB-04YB-01	9 ม.ค. 2566	13.00 น.	16.00 น.		4YS-01	4YS-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายภัทล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รก.บษ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ 01, 04YB จาก EKB01YS-01 ถึง EKB01YS-03  
ในวันที่ 9 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2065/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรุ เสลามณี ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

( นายภัทล ดุ้ยเต็มวงศ์ )  
อ.ก.บ.4 แทน น.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. นพ.ค.

อ.ก.บษ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี EKB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าเอกชัย 2 (EKB01,04YB)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 ม.ค. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ทดสอบระบบ Tele Protection Relay 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 2065/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวีรวัชร เสมามิ่ง วันที่ 29 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 29 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะ Close Loop						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	- ดับไฟ EKB01YB เวลา 09.00 น						
4	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
5	EKB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
6	EKB01YB-01	สับ	ปลด		EKB		เบรกเกอร์ 115 kV
7	EKB01YS-01	สับ	ปลด		EKB		ใบมีด 115 kV
8	EKB01YS-03	สับ	ปลด		EKB		ใบมีด 115 kV
9	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
11	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
12	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 %%%%%%%%%%							
11	เมื่อกบข.ปฏิบัติงาน EKB01YB แล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติงานในไลน์ EKB04YB						
12	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
13	EKA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
14	EKB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
15	EKB01YS-01	ปลด	สับ		EKB		ใบมีด 115 kV
16	EKB01YS-03	ปลด	สับ		EKB		ใบมีด 115 kV
17	EKB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKB		เบรกเกอร์ 115 kV
18	EKB04YB-01	สับ	ปลด		EKB		เบรกเกอร์ 115 kV
19	EKB04YS-01	สับ	ปลด		EKB		ใบมีด 115 kV
20	EKB04YS-03	สับ	ปลด		EKB		ใบมีด 115 kV
21	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
23	EKA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
22	EKB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
25	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
26	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 %%%%%%%%%%							
27	หลังจากกบข.ปฏิบัติงาน EKB04YB เสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
28	EKA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
29	EKB04YS-01	ปลด	สับ		EKB		ใบมิต 115 kV
30	EKB04YS-03	ปลด	สับ		EKB		ใบมิต 115 kV
31	EKB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKB		เบรกเกอร์ 115 kV
32	EKB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
33	EKA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							