



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ก.พ. 67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๒๐๒ /๐๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ

วันที่ ๕ ๖ ก.พ. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB07	๖, ๑๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการ ส.ป. Dis ชั่วคราว เป็น SF๖ **ปฏิบัติงานร่วมกับชุดออต ไลน์กระเช้าสมุทรสาคร**	OPEN PMB07S-15 ตรงข้ามหอภาพยนตร์	-	นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายขจรเดช นิยมศิริ  
(ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน)  
ตำแหน่ง ผ.จก.ทฟอ.พุทธมณฑล  
- ๖ ก.พ. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟท.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ PMB7 จาก PMB7S-15 ถึง PMB7S-15  
ในวันที่ ๕, 12 ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 211/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์สาร พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์

( พงษ์สาร พงษ์ศิริ  
ร.จก.5กททพ.กฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ฟ.)  
เรียน ผ.จก. ทฟอ. พทท.  
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผ.จก. (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                                     |          |   |
|------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | PMB07S-15 ตรงข้ามหอภาพยนตร์ (PMB07) |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 8,12 ก.พ. 2567                      | เวลา     | 09.00 น. ถึง 13.00 น.                                 |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.พทท.                            | งานที่ทำ | เปลี่ยน Dis ชั่วคราวเป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 211/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ                |          | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567                              |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                                     |          | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567                              |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                     |          | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567                              |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                                     |          | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567                              |
- 
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ     | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร            | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำในวันที่ 8 ก.พ. 2567 : ชุดขอทไลน์ปลดสาย Dis ชั่วคราวเพื่อรื้อถอนและ กฟอ.พทท. นำ SF6 ขึ้นไปติดตั้งรอเชื่อมสาย						
3	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
4	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
5	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- Load = 3.87 MW
6	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- Load = 0.68 MW
7	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB03						
8	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนานบัส
9	PMB07S-05	ปลด	สับ		พทท.		SF6 MT SQUARE
10	Dis ชค. PMB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ตรงข้ามหอภาพยนตร์
11	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
12	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการปลดสาย Dis ชั่วคราว ตรงข้ามหอภาพยนตร์ทั้งสองฝั่ง						
13	คง Off Auto Reclose ไว้ขณะขอทไลน์กำลังปฏิบัติงาน						
14	เมื่อชุดขอทไลน์ทำการปลดสายเข้า Dis และทำการแขวน SF6 เรียบร้อย						
15	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
16	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
17	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
18	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 8 ก.พ. 2567							
19	งานที่ทำในวันที่ 12 ก.พ. 2567 : ชุดขอทไลน์เชื่อมสาย SF6 แบบมีไฟ						
20	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามหอภาพยนตร์ รหัส PMB07S-15 อยู่สถานะ "Open+Lock"						
21	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
22	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
23	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการเชื่อมสายเข้า SF6 ตรงข้ามหอภาพยนตร์ รหัส PMB07S-15						
24	เมื่อชุดขอทไลน์ทำการเชื่อมสาย SF6 แล้วเสร็จ						
25	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามหอภาพยนตร์ รหัส PMB07S-15 อยู่สถานะ "Open+Lock"						
26	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
27	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
28	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนกลับจ่ายจาก PMB03						
29	PMB07S-15	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		พทท.		SF6 ตรงข้ามหอภาพยนตร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	PMB07S-05	สับ	ปลด		พทช.		SF6 MT SQUARE
31	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
32	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
33	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
34	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

