



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปก.)216/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี สฟฟ.บ้านโป่ง 2 Bay Line รหัส BPB07YB-01, BPB09YB-01, BPB01YB-01 และ BPB03YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	07YB-01	13 ก.พ. 67	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบ Tele Protection Distance Relay	07YS-01	07YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์
2.	09YB-01	13 ก.พ. 67	13.00 น.	16.00 น.	115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2/ปลดเบรก	09YS-01	09YS-03	ผ.ค.กสฟ.(ก3)
3.	01YB-01	14 ก.พ. 67	08.30 น.	12.00 น.	เกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01,	01YS-01	01YS-03	086-766-3850
4.	03YB-01	14 ก.พ. 67	13.00 น.	16.00 น.	BPB09YB-01, BPB01YB-01 และ BPB03YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมทัลหัวท้าย	03YS-01	03YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.สฟ.(ก3)

6 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BPB07YS - 01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก BPB01YB-01 ถึง BPB01YS-03

ในวันที่ 14 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 225/2567

BPB09YS - 01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 4 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก BPB03YB-01 ถึง BPB01YS-01

ในวันที่ 14 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สัตย์ อดิษฐ์มาท ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายธวัช เป็นวงษ์  
นางสาว

*นางสาว*

(นางสาวสุภัทรา อดิษฐ์มาท)

จ.ศก. 4 แทน ผ.ค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตช์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.คฟ. 2 (สถานี บ้านโป่ง 2 (BPB))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.ค. กฟภ. บ้านโป่ง

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Tele Protection Distance Delay ตามใบขอปฏิบัติงาน 225/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภิษา วงศ์บุญมาก			วันที่	9 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภิษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
3	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
4	ตรวจสอบสถานะ Close Loop BPB01YB-01-BPB03YB-01 อยู่สถานะ "Close loop" ปกติ						
5	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ BPB01YB-01 เวลา 08.30 น.						
6	BPB01YB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ 115 kV
7	BPB01YS-01	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kV
8	BPB01YS-03	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kV
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟ ให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ						
10	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ลงข้อมูลใน WESAFE						
11	เมื่อชุดกสฟ.(ก3) ลงข้อมูลใน WESAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้งชุดกสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
12	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ทำงานที่ BPB01YB-01 แล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่ BPB03YB-01						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
15	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
16	BPB01YS-01	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kV
17	BPB01YS-03	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kV
18	BPB01YB-01	ปลด	สับ		BPB		เบรกเกอร์ 115 kV
19	BPB03YB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ 115 kV
20	BPB03YS-01	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kV
21	BPB03YS-03	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kV
22	BPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
23	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ทำงานที่ BPB03YB-01 แล้วเสร็จ						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
25	BPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BPB03YS-01	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kV
27	BPB03YS-03	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kV
28	BPB03YB-01	ปลด	สับ		BPB		เบรกเกอร์ 115 kV
29	BPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
30	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							