



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 ก.พ. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสพ.(สก) /2568

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระตุ้มแบบ 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เครวี	13, 14 ก.พ. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก 07115KV ถึง

ในวันที่ 13, 14 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 226/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย รุ่งรัฐ 65 มณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต โทร)
081.5 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี KTB)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กระทุ่มแบน 2 (เข้า Transfer)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 13,14 ก.พ. 68 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 226/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวิรัชร์ เสมามิ่ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTBBYB-01 อยู่สถานะปลด						
3	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTBBYB-01						
4	KTBBYS-01	สับ	ปลด		KTB		- ใบมีด 115 เควี
5	KTBBYS-02	สับ	ปลด		KTB		- ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
7	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
8	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1						
9	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTBBYB-01 เสร็จเรียบร้อย						
11	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB01YB-01						
12	ทำการจ่ายไฟ Transfer Bus						
13	KTBBYB-01	ปลด	สับ		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTBBYB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTB01YS-03	ปลด	สับ		KTB		- ใบมีด 115 เควี
16	KTBBYB-01	ปลด	สับ		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTB01YB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTB01YS-01	สับ	ปลด		KTB		- ใบมีด 115 เควี
19	KTB01YS-02	สับ	ปลด		KTB		- ใบมีด 115 เควี
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
21	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
22	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB01YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
25	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB02YB-01						
26	KTB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SMG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	KTB01YS-01	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
29	KTB01YS-02	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
30	KTB01YB-01	ปลด	สับ		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	KTBBYB-01	สับ	ปลด		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	KTB01YS-03	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
33	KTB02YS-03	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
34	KTBBYB-01	ปลด	สับ		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	KTB02YB-01	สับ	ปลด		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTB02YS-01	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
37	KTB02YS-02	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
38	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ							
39	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงาน ได้							
40	SMG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
42	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
43	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB02YB-01 เสร็จเรียบร้อย							
44	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB02YB-01 อยู่สถานะปลด							
45	SMG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
46	KTB02YS-01	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
47	KTB02YS-02	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
48	KTB02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	KTBBYB-01	สับ	ปลด		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	KTB02YS-03	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
51	KTB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SMG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB03YB-01							
54	KTB03YS-03	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
55	KTBBYB-01	ปลด	สับ		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	KTB03YB-01	สับ	ปลด		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
57	KTB03YS-01	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
58	KTB03YS-02	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
59	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ							
60	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงาน ได้							
61	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 4							
62	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
63	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB03YB-01 เสร็จเรียบร้อย							
64	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB03YB-01 อยู่สถานะปลด							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	KTB03YS-01	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
66	KTB03YS-02	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
67	KTB03YB-01	ปลด	สับ		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	KTBBYB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	KTB03YS-03	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
70	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB04YB-01						
71	KTB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	KTB04YS-03	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
73	KTBBYB-01	ปลด	สับ		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	KTB04YB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	KTB04YS-01	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
76	KTB04YS-02	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
77	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
78	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงาน ได้						
79	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 5						
80	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
81	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB04YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
82	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB04YB-01 อยู่สถานะปลด						
83	KTB04YS-01	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
84	KTB04YS-02	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
85	KTB04YB-01	ปลด	สับ <i>คช/คชทพท.</i>		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	KTBBYB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	KTB04YS-03	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
88	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB05YB-01						
90	SMC01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	KTB05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	KTB05YS-03	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
93	KTBBYB-01	ปลด	สับ		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	KTB05YB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	KTB05YS-01	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
96	KTB05YS-02	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
97	SMC01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
98	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
99	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงาน ได้						
100	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 6						
101	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
102	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB05YB-01 เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB05YB-01 อยู่สถานะปลด						
104	SMC01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
105	KTB05YS-01	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
106	KTB05YS-02	ปลด	สับ		KTB		- ไบมีด 115 เควี
107	KTB05YB-01	ปลด	สับ <i>คช Manual.</i>		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
108	KTBBYB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	KTB05YS-03	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
110	SMC01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	KTB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อู่ทอง 1	11 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
		12 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3)	
		18 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กบข.(ก3)	
		19 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กบข.	
		13 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3)	
2	กระทุ่มแบน 2	14 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรคเตอร์ 115 kV. รหัส LWA2YB-01(TP.1) และ LWA1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ 115 kV. (ขอ ไฟช้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานี?)	กสฟ. , กบข.	เขาวัด (081-3657367)
		16 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กบข.	
		23 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.,กบข.,กบม.	
		16 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3)	
3	เลาขวัญ	17 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ย้าย โหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรคเตอร์ 115 kV. รหัส LWA3YB-01 และ LWA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเตอร์ 115 kV.	กสฟ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
					กบข.(ก3)	