



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 ก.พ. 68

วิญยอมดับไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.)...  
ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๔-๕ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Major Inspection OLTC & Electrical Test SN2-KT1A, *ข้ามฟัด	SN2 2212	SN2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT1A จาก SN2 2212 ถึง SN2 2217  
ในวันที่ 4-5 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๒๓๔/๒๕๖๘

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร วิชาญพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

(นายธีรภัทร วิชาญพันธ์)  
วค.๑ แทน ผ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.ส๑.....

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SMB.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (SMB)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-5 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพพ.	งานที่ทำ	Major Inspection OLTC & Electric Test ตามใบขอปฏิบัติงาน 234/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์		วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัญชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
3	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD = 20.36 MW
4	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD = 25.28 MW
5	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD = 25.28 MW
6	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		LOAD = 3.40 MW
7	SMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		LOAD = 1.73 MW
8	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		LOAD = 2.36 MW
9	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
10	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		LOAD = 2.20 MW
11	ย้ายโหลด SMB05 ไปรับไฟจาก SMZ01						
12	SMB05S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ท้ายชอยข้างสถานีฯ สค2
13	SMB05VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB05
14	ย้ายโหลด SMB09 ไปรับไฟจาก SMB15						
15	SMB09S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางท่าฉลอม(ขวา)
16	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB05
17	ย้าย SN2-KT1A ไปรับไฟจาก SN2-KT2A						
18	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB ขนานบัส
19	SMB1BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB Incoming 1
20	SMB1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		CB Incoming 1
21	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT		CB 22 kV
22	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22kV
23	แจ้ง EGAT ให้ปฏิบัติงานได้						
24	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
27	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		
28	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
สิ้นสุด Switching วันที่ 4 มี.ค. 68							
29	เมื่อ EGAT ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 5 มี.ค. 68						
30	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
32	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
33	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
34	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
35	ย้าย SN2-KT1A กลับจาก SN2-KT2A						
36	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22kV
37	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT		CB
38	SMB1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		Incoming 1
39	SMB1BVB-01	ปลด	สับ		SMB		Incoming 1
40	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		ขนานบัส
41	ย้ายโหลด SMB09 คืนจาก SMB15						
42	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB SMB05
43	SMB09S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทางท่าฉลอม(ขวา)
44	ย้ายโหลด SMB05 คืนจาก SMZ01						
45	SMB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB SMB05
46	SMB05S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยข้างสถานีฯ สค2
47	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
48	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
49	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
50	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
51	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
52	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
53	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		
54	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ ทจล-ส. 40351 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv.  
วันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT1A (SN2 2212, 2217)

งานที่ทำ Major Inspection OLTC & Electrical Test SN2-KT1A,

### หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 04 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน พุธ ที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.