



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ก.พ. 2568

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสพ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ด้านข้าง..... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	18/19 ก.พ. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี โดยการ ย้ายเข้าเบรกเกอร์ทรานส์เฟอร์			นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3 ตำแหน่ง..... อ.ก.สพ.(ก3).....
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. พีดเตอร์ 115 KV จาก พรก.ก3 115 KV ถึง..... 18/19 ก.พ. 68
ตั้งแต่วันที่ 18, 19 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 240/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... igitmanhakkat..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(นางสาวสุภัทรา..... อดิบุณยภค.)
จตท. 5 โทร. ทพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)
เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก. นพ.ร. ๓๖.

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี..... - DAA -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน สถานีฯด่านช้าง (เข้า Transfer Bus)
- กำหนดวันที่ทำงาน 18,19 ก.พ.68 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควีที่ละวงจร ตามใบขอปฏิบัติงาน 240/2568
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
****เริ่ม Switching ช่วงเช้าของวันที่ 18,19 ก.พ.68****							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA01BYB-01,DAABYB-01 อยู่สถานะ "Open"						
3	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส DAA01YS-01,02 และ DAABYB-01,02 อยู่สถานะ "Close"						
4	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
5	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
7	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ DAABYB-01****							
9	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAABYB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำ DAA01YB-01 ต่อ OFF ATS;DAA						
10	BSP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BSP	-	เบรกเกอร์
11	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
12	DAACYS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
14	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
15	BSP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BSP	-	เบรกเกอร์
16	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ DAA01YB-01****							
17	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA01YB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำ DAA02YB-01 ต่อ						
18	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
19	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
20	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	DAA02YS-03	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
23	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DAA02YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DAA02YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
26	DAA02YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
28	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
29	BSP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BSP		- เบรกเกอร์
30	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ DAA02YB-01****							
31	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA02YB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำ DAA03YB-01 ต่อ						
32	DAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
34	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
35	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	DAA02YS-03	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
38	DAA03YS-03	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
39	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DAA03YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DAA03YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
42	DAA03YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
43	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
44	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
45	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ DAA03YB-01****							
46	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA03YB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำ DAA04YB-01 ต่อ						
47	DAA03YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
48	DAA03YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
49	DAA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	DAA03YS-03	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
52	DAA04YS-03	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
53	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
56	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
57	DAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
60	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ DAA04YB-01****							
61	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA04YB-01 แล้วเสร็จพร้อมทำ DAA05YB-01 ต่อ						
62	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
64	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
65	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	DAA04YS-03	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
68	DAA05YS-03	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
69	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	DAA05YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
72	DAA05YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
73	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
74	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
75	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ DAA05YB-01****							
76	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA05YB-01 แล้วเสร็จ						
77	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
78	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
79	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	DAA05YS-03	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
82	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	ON ATS;DAA						
****สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวันที่ 18,19 ก.พ.68****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
4	ด่านช้าง	18 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวอกร โดยเข้า Transfer Bus) 240 13/02	กสพ.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
		19 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.			
5	อ้อมใหญ่.3	4 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery . Capacitor Bank 241 28/02	กสพ. , กบม.	ชาวลิต (081-3657367)
		5 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษา O.LTC หม้อแปลง TP.2	กบม.	
		20 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 242 3/03	กสพ. , กบม.	
		30 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวอกร โดยเข้า Transfer Bus) 243 17/02	กสพ.(ก3)	
6	บางปลาแก้ว	6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery . Capacitor Bank 244 26/03	กสพ(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
		24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ(ก3)	
		6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 245 02/04	กบม.(ก3)	
		24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวอกร โดยเข้า Transfer Bus) 246 19/02	กสพ. , กบม.	
6	บางปลาแก้ว	11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery . Capacitor Bank 247 6/03	กสพ.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
		12 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ(ก3)	
6	บางปลาแก้ว	11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส BAM2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV. (ขอไฟซ้อนคัน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)	กสพ(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
		12 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส BAM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV. 248 12/03	กสพ(ก3) กบม.(ก3)	