



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.พ. 2568

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3).....
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....ก.สพ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....บางปลาร้า.....ตาม
 แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	24 ก.พ. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ลวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....-

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
 (.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
 เรียง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง.....อ.ก.สพ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....1.....ฟีดเดอร์.....115kV.....จาก.....115 kV กฟภ.บ.....ถึง.....-.....
 ในวันที่.....24 ก.พ. 68.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึง.....16.00.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....246/2568.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ณัฐกานต์.....คมโพธิ์.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายเชาว์ลิต.....24.00
 10 ก.พ. 68

(.....นายเชาว์ลิต.....)
 ผค.3 กฟภ.บ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียง อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟภ.บ.กฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....3.....แผ่น
 แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี.....DAM.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา.....07.30.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปลาหม้า (เบรคเกอร์ 115 kv)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv		ตามใบขอปฏิบัติงาน	246/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐภาณุจัน ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	10 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรคเกอร์ BAMBYB-01						
3	แจ้งให้ชุดทำงานตรวจสอบเบรคเกอร์ BAMBYB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
4	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM		Sw. ใบมีด 115 kv
5	BAMBYB-02	สับ	ปลด		BAM		Sw. ใบมีด 115 kv
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟ พร้อม Shortground ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
7	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BAMBYB-01 ได้						
8	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
9	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BAMBYB-01 แล้วเสร็จพร้อมบำรุงรักษาเบรคเกอร์ BAM04YB-01 ต่อ						
10	BAMBYB-01	ปลด	สับ		KTD		Sw. ใบมีด 115 kv
11	BAMBYB-02	ปลด	สับ		KTD		Sw. ใบมีด 115 kv
12	แจ้งให้ชุดทำงานตรวจสอบเบรคเกอร์ BAM04YB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
13	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯอยุธยา		เบรคเกอร์ 115 kv
14	BAM04YS-01	สับ	ปลด		BAM		Sw. ใบมีด 115 kv
15	BAM04YS-02	สับ	ปลด		BAM		Sw. ใบมีด 115 kv
16	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯอยุธยา		เบรคเกอร์ 115 kv
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟ พร้อม Shortground ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
18	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BAM04YB-01 ได้						
19	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง						
20	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BAM04YB-01 แล้วเสร็จพร้อมบำรุงรักษาเบรคเกอร์ BAM01YB-01 ต่อ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯอยุธยา		เบรกเกอร์ 115 kv
22	BAM04YS-01	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
23	BAM04YS-02	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
24	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯอยุธยา		เบรกเกอร์ 115 kv
25	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM		
26	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM		
27	BAM01YS-03	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
28	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM		
29	BAM01YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
30	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
31	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟ พร้อม Shortground ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
33	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BAM01YB-01 ได้						
34	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สาม						
35	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BAM01YB-01 แล้วเสร็จพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ BAM02YB-01 ต่อ						
36	BAM01YS-01	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
37	BAM01YS-02	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
38	BAM01YB-01	ปลด	สับ		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
39	BAM0BYB-01	สับ	ปลด		BAM		
40	BAM01YS-03	สับ	ปลด		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
41	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
42	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
43	BAM02YS-03	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
44	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM		
45	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
46	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
47	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
48	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
49	SPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟ พร้อม Shortground ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
51	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BAM02YB-01 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
52	สิ้นสุดสวิตชิงครั้งที่สี่						
53	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BAM02YB-01 แล้วเสร็จ						
54	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
55	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
56	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
57	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		Sw. ไบมีด 115 kv
58	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
59	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM		
60	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
61	SPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 kv
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
4	ลำปางช้าง	18 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยยึดเข้า Transfer Bus) 240 13/02	กศพ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
		19 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศพ., กบน.	
		4 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กบน.	
5	อ้อมใหญ่ 3	5 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 241 28/02 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 242 3/03	กศพ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
		20 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.(ก3)	
		30 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กบน.(ก3)	
6	บางปลาม้า	6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยยึดเข้า Transfer Bus) 243 17/02 บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 244 26/03 ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 245 02/04	กศพ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
		24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.(ก3)	
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กบน.(ก3)	
6	บางปลาม้า	12 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. (ขอไฟเชื่อมด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานี) ย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. 248 12/03	กศพ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
					กบน.(ก3)	